

**MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES**

**REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI**

**DIRECTION NATIONALE DE LA
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**



**RAPPORT DE LA 17^{ème} REVUE DES PROJETS/PROGRAMMES
DE DEVELOPPEMENT DU MALI
AU 31 DECEMBRE 2016**

Juin 2017

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
I. CONTEXTE ET RAPPEL DE LA METHODOLOGIE	3
I.1. Contexte	3
I.2. Rappel de la méthodologie	4
II. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE 2016 ET DU PTI 2016 - 2018	5
1. Situation économique en 2016	5
2. Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2016-2018	7
III. ETAT D'EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS/PROGRAMMES AU 31/12/2016	8
1. Analyse des réalisations financières globales	8
2. Analyse des taux de décaissement	12
a) Analyse du taux de décaissement par secteur	13
SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION	14
(Les Montants sont en Millions de F CFA)	14
IV. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA 17^{ème} REVUE	16
1. Principaux acquis	16
2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés	16
3. Recommandations	17
CONCLUSION	18
ANNEXES	I

INTRODUCTION

L'exercice de la revue du portefeuille des Projets/Programmes d'Investissement public au Mali rentre dans le cadre de l'amélioration du mécanisme de programmation triennale glissante entreprise depuis de longues années par les services de planification du pays.

Son objectif consiste à la mise à disposition d'un instrument technique efficace pour une meilleure gestion de nos politiques, programmes et projets publics de développement.

A cet effet et suite aux recommandations du Séminaire National sur le Renouveau de la Planification au Mali (Ségou, janvier 1996), des actions pertinentes ont été entreprises pour remédier aux lacunes observées. Il s'agit, entre autres, de l'instauration depuis 1998 d'un exercice de la revue des Projets/Programmes d'Investissement public au Mali et de l'élaboration d'un Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics au Mali, adopté par le Gouvernement en juillet 2003. Ces mesures visent à améliorer le mécanisme de programmation, d'exécution et de suivi-évaluation des actions de développement à travers une analyse critique de la performance et des réalisations des Projets/Programmes, l'identification des contraintes et la formulation des recommandations nécessaires à leur mise en œuvre.

La première revue de 1998 a permis de constater que le taux de décaissement global de nos projets en exécution était faible (environ 48 %). Sur la base des enseignements tirés de ce premier exercice, il a été proposé de le pérenniser pour aboutir à une meilleure connaissance des problèmes liés à la mise en œuvre de nos Projets/Programmes. C'est ainsi que dix-sept revues ont été réalisées de 1998 à 2016. Le taux de décaissement des projets en exécution est passé de **48% en 1998 à 50,71% en 2016**.

Aussi, au cours des différentes revues, le taux de décaissement des ressources extérieures s'est amélioré. La mobilisation du financement extérieur constitue une préoccupation constante des autorités et s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre des recommandations de la Table Ronde des Bailleurs de Fonds du Mali sur le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) tenue les 30 et 31 Mars 2004 à Genève (Suisse).

A l'issue de la 17^{ème} revue, les informations collectées, validées et transmises par les Départements et Institutions au Ministère de l'Economie et des Finances à travers la Direction Nationale de la Planification du Développement, ont été recoupées avec celles directement collectées auprès de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) en ce qui concerne les informations relatives aux ressources financières intérieures.

L'exercice de la 17^{ème} revue porte sur les Projets/Programmes d'Investissement public inscrits au Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2016-2018, complétés par ceux non encore inscrits qui sont en exécution ou en préparation signalés par les départements sectoriels.

Le présent rapport de synthèse fait le point de l'état d'exécution de **563** Projets/Programmes d'Investissement public revus au 31/12/2016, dont **500** en exécution et **63** en préparation (**cf. Annexe I**).

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2016 pour l'ensemble des 500 Projets/Programmes en exécution, se chiffre à **1 848, 848 milliards de F CFA** pour un financement acquis de **3 646, 165 milliards**, soit un taux de décaissement de **50,71%** contre **50,34%** pour la revue précédente au 31/12/2015 (**cf. Annexe II**).

Le rapport comprend quatre (04) parties et des annexes :

- une première partie qui traite du contexte et de la méthodologie d'élaboration du rapport de la revue ;
- une deuxième partie qui concerne l'analyse de la situation économique 2016 et du PTI 2016-2018 ;
- une troisième partie qui porte sur l'état d'exécution du portefeuille des Projets/Programmes depuis leur démarrage jusqu'au 31/12/2016 ;
- une quatrième partie sur les principaux enseignements.

I. CONTEXTE ET RAPPEL DE LA METHODOLOGIE

I.1. Contexte

La promotion d'un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités est une préoccupation majeure des autorités maliennes. Elle est une priorité nationale en vue d'atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030 ». Ainsi, le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 2016-2018 a été approuvé par le Décret N° 2016-0889/P-RM du 23 novembre 2016 comme document de politique nationale. Il est une opérationnalisation de la vision de l'Étude Nationale Prospective (ENP) « Mali 2025 ».

Il se fonde aussi sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), sur les principales conclusions et recommandations issues du bilan à mi-parcours (2012-2014) du CSCR 2012-2017. A cet effet, les priorités du Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED 2013-2014), du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG 2013-2018), du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord (PDA/RN) ainsi que les nouveaux défis découlant de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali sont traduits dans ce nouveau document unique de référence, permettant de mettre en cohérence l'ensemble de ces politiques et stratégies.

Le CREDD 2016-2018 constitue ainsi la nouvelle Stratégie nationale de développement qui intègre l'ensemble des orientations stratégiques du Gouvernement et permet de concrétiser l'ambition affichée par ce dernier et les Partenaires Techniques et Financiers de disposer d'un document unique de référence reflétant les priorités de développement sur la période 2016-2018.

Il est opérationnalisé à travers la prise en compte de ses orientations en matière d'investissement dans le Programme Triennal d'Investissement (PTI) dont la Loi de Finances intègre la première tranche annuelle qui est le Budget Spécial d'Investissement (BSI).

L'année 2016 a été la première année de la mise en œuvre du CREDD 2016-2018. Elle s'est opérée dans un contexte économique international fébrile avec une croissance en berne au niveau mondial. Au niveau national, si l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali progresse, le contexte sécuritaire préoccupant affecte négativement le développement économique et social. Il freine la mise en œuvre des différentes politiques sectorielles et projets/programmes de développement, nuit également au développement du secteur privé, à la mobilisation des ressources propres et donc, au cadre économique et budgétaire dans son ensemble.

Par ailleurs, l'exécution des Projets/Programmes de développement du Mali au 31/12/2016 a été marquée par le démarrage et la poursuite d'importants projets/programmes, notamment dans les domaines des infrastructures routières (désenclavement intérieur et extérieur du pays), Agricoles, énergétiques, hydraulique et de développement des services sociaux de base.

I.2. Rappel de la méthodologie

La méthodologie adoptée pour la conduite de la 17^{ème} revue s'est traduite par :

- a) la lettre circulaire N°00265/MEF-SG du 26 janvier 2017, relative à la préparation et à la tenue des revues de budgets/programmes, des revues de P/P, des revues sectorielles, de la revue du CREDD et de la revue budgétaire conjointe pour l'année 2017 qui invitait les structures concernées à élaborer un rapport sur l'état d'exécution des portefeuilles au 31/12/2016 avec comme date d'échéance le 30 Mars 2017 ;
- b) la centralisation et le traitement des rapports reçus par la Direction Nationale de la Planification du Développement en avril et mai 2017 ;
- a) la production du rapport provisoire de la revue en Juin 2017.

Les documents de revues des Projets/Programmes des Départements ministériels/Institutions ont été affinés avec le rapport d'exécution du Budget Spécial d'Investissement au 31/12/2016 et les données de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) pour les ressources intérieures.

C'est pourquoi la liste des Projets/Programmes présentés dans le présent rapport ainsi que les informations sur les financements acquis et leurs décaissements au niveau de certains Ministères/Institutions ont subi des ajustements en mettant l'accent sur l'exhaustivité du portefeuille des Projets/Programmes et la fiabilité des données.

Pour une meilleure compréhension du document, et afin d'éviter les interprétations pouvant entraîner des confusions, les concepts utilisés dans le rapport sont définis de la manière suivante :

- **financement acquis** : montant du financement extérieur et contrepartie nationale figurant dans les documents des accords/conventions signés ou cumul des dotations budgétaires (montants inscrits dans la Loi de Finances) pour les projets exclusivement sur financement intérieur ;
- **décaissement** : ressources financières liquidées;
- **taux de décaissement** : rapport entre les dépenses effectuées et le financement acquis des projets depuis son démarrage jusqu'au 31/12/2016 ;
- **projet en exécution** : projets ayant réalisé au moins un premier décaissement sur leurs financements acquis (intérieur et/ou extérieur) ;
- **projet en préparation** : projet financé n'ayant pas encore effectué de décaissement.

II. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE 2016 ET DU PTI 2016 - 2018

1. Situation économique en 2016

Au plan national, l'environnement économique a été marqué globalement par une situation meilleure. Le taux de croissance a connu un léger ralentissement de 0,2 point de pourcentage. Il est passé de 6,0% en 2015 à 5,8% en 2016. Cette évolution est imputable principalement aux secteurs primaire (7,6%) et tertiaire (6,9%). Malgré la hausse observée des prix à la consommation, l'inflation est restée largement en deçà du seuil fixé dans les critères de convergence en ressortant à -1,8% en 2016 contre 1,4% un an plus tôt. Ce niveau respecte la norme communautaire de l'UEMOA (3,0% maximum).

Le taux de croissance réelle du PIB est ressorti à 5,8% en 2016 contre 6,0% en 2015. Cette contreperformance est imputable principalement aux secteurs primaire et tertiaire dont les valeurs ajoutées ont été respectivement de 7,6% et 6,9% en 2016 contre 7,3% et 7,3% en 2015.

L'économie malienne a enregistré une croissance moyenne de 4,1% du PIB sur les cinq dernières années (2012-2016). Cette croissance a été tirée essentiellement par le secteur primaire et tertiaire avec respectivement des taux de croissance moyen de 6,1% et 4,2%.

Le taux de croissance du secteur primaire a été de 7,6% en 2016 contre 7,3% en 2015. Cette performance de 2016 est essentiellement tirée par la branche Agriculture d'exportation, notamment le coton avec une croissance de 26,1% contre -6,1% en 2015 et la branche Activités extractives avec une croissance de 6,1% en 2016 contre 3,7% en 2015.

La production céréalière de la campagne agricole 2016/2017 est évaluée à 8 849 551 tonnes (EAC 2016-2017), toutes céréales confondues. Elle a augmenté de 10% par rapport à celle de la campagne 2015-2016 qui a été de 8 054 896 tonnes. Elle se compose de 31,42% de riz paddy ; 31,77% de maïs ; 20,41 % de mil ; 15,75% de sorgho, 0,45% de blé et 0,19% de fonio.

Le taux de croissance du secteur secondaire s'est établi à 0,4% en 2016 contre -0,3% en 2015 soit une amélioration de 0,7 point de pourcentage. Cette performance est imputable principalement aux branches « textiles » et « construction » avec des taux de croissance respectifs de 3,8% et 8,0% en 2016 contre -8,3% et 6,0% en 2015.

Dans la branche « Electricité et eau » la production a enregistré une croissance de 9,1% en 2016 contre 7,5% en 2015. Cette performance en 2016 est due à des nouveaux investissements en termes d'installation des nouvelles centrales thermiques, l'extension des nouveaux branchements et des stations de pompage d'eau.

Dans la branche d'activité « industries textiles », le taux de croissance est passé de -8,3% en 2015 à 3,8% en 2016. La hausse de la croissance dans cette branche est due à l'augmentation de la production de coton en (645 000 tonnes) en 2016 contre 513 536 tonnes 2015.

Pour la Métallurgie fonderie (Or), la croissance est ressortie à 0,9% en 2016 contre 1,6% en 2015. Cette décélération est imputable à l'évolution de la production d'or des sociétés minières. Le cours de l'or a augmenté de 7,6% en s'établissant à 1,249 \$/toz en 2016 contre 1,161 \$/toz en 2015.

En 2016, le secteur minier reste dominé par la production d'or. Le Mali reste le troisième producteur d'or africain après l'Afrique du Sud et le Ghana. La production d'or est pratiquement restée stable entre 2015 et 2016, avec moins d'une tonne (0,435 tonne) en passant de 46,937 tonnes contre 46,502 tonnes pour la production industrielle.

L'apport agrégé du sous-secteur minier au Budget National est passé de 274,899 milliards F.CFA en 2014 à 245,029 milliards F.CFA en 2015 et 247,303 milliards de F.CFA en 2016.

Le secteur tertiaire a enregistré un taux de croissance de 6,9% en 2016 contre 7,3% en 2015. Cette baisse est en grande partie imputable aux branches « Transports et communications », « commerce » et « Activités financières », « production imputée de services bancaires » qui sont ressorties respectivement à 8,9%, 7,0%, 7,6% et 7,6% en 2016 contre 10,2%, 5,3%, 5,7% et 6,1% en 2015.

Dans le domaine des finances publiques, les recettes et dons ont atteint 1789,3 milliards de FCFA (1 656,8 milliards de FCFA de recettes totales et 132,5 milliards de FCFA de dons) en 2016 contre 1480,5 milliards de FCFA en 2015, soit une hausse de 20,9%. Cette hausse est en lien avec l'amélioration des recettes fiscales. Le niveau de la pression fiscale s'est situé à 14,9% en 2016 contre 14,0% en 2015. Ce niveau reste inférieur à la norme communautaire de 20% minimum à l'horizon 2019. Les dons se sont situés à 132,5 milliards de FCFA en 2016 contre 207,6 milliards de FCFA en 2015, soit une baisse de 36,2%. S'agissant des appuis budgétaires, ils se sont situés à 53,9 milliards de FCFA en 2016 contre 88,9 milliards de FCFA en 2015.

Les recettes totales en réalisation à fin décembre 2016 sont ressorties à 1 656,8 milliards de FCFA contre 1 272,9 milliards de FCFA à la même période de 2015, soit une augmentation de 30,2%. Les recettes budgétaires ont atteint 1 284,7 milliards de FCFA en 2016 contre 1 133,7 milliards de FCFA en 2015, soit une hausse de 13,3% en lien avec l'amélioration des recettes fiscales.

Les recettes fiscales nettes sont passées de 1081,9 milliards de FCFA en 2015 à 1239,3 milliards de FCFA en 2016 soit une progression de 14,5%. Les recettes non fiscales sont ressorties à 37,9 contre 47,6 milliards de FCFA en 2015.

Les dons mobilisés en 2016 sont ressortis à 132,5 milliards de FCFA contre 207,6 milliards de FCFA en 2015 soit une baisse de 36,2%. Les dons projets ont atteint 78,6 milliards de FCFA en 2016 contre 98,1 milliards en 2015. S'agissant des appuis budgétaires, ils se sont situés à 53,9 milliards de FCFA en 2016 contre 109,6 milliards de FCFA en 2015.

Les dépenses totales et les prêts nets ont été exécutés en 2016 à hauteur de 2113,2 milliards de FCFA dont 2121,1 milliards de FCFA de dépenses totales et -7,9 milliards en prêts nets.

Les dépenses totales de 2113,2 milliards de FCFA, sont réparties en dépenses du budget général pour 1 749,0 milliards et en dépenses d'unité extrabudgétaires pour 364,2 milliards de FCFA.

Les dépenses courantes ont enregistré une augmentation de 9,4% en 2016 avec 1009,1 milliards de FCFA contre 922,0 milliards de FCFA en 2015. L'accroissement des dépenses courantes s'explique principalement par l'augmentation des dépenses du personnel (11,2%) et des dépenses de biens et services (2,9%).

Les dépenses en capital sont ressorties à 739,9 milliards de FCFA en 2016 contre 565,9 milliards de FCFA en 2015. Le financement intérieur des dépenses en capital a atteint 499,0 milliards de FCFA en 2016 contre 284,9 milliards de FCFA en 2015, soit une hausse de 75,1%. S'agissant du financement extérieur, il s'est établi à 240,9 milliards de FCFA en 2016 contre 281,0 milliards de FCFA en 2015 soit une baisse de 14,3%.

Le solde budgétaire de base s'est établi à -215,5 milliards de FCFA en 2016 contre -68,3 milliards de FCFA en 2015. En termes de pourcentage du PIB, il a été de -2,6% en 2016 contre -0,9% en 2015.

Le déficit base ordonnancement, dons exclus, s'est creusé en 2016 jusqu'à -456,4 milliards de FCFA contre -349,3 milliards de FCFA en 2015, provoqué par l'effort de reconstruction et de réparation des régions du Nord, consentis par l'Etat. Rapporté au PIB, il s'est situé à -5,5% en 2016 contre -4,5% en 2015.

En prenant compte des dons faits par les partenaires du Mali, ce déficit s'est établi à -323,9 milliards de FCFA en 2016 contre -141,7 milliards de FCFA en 2015. Cela représente -3,9% en 2016 contre -1,8% du PIB en 2015.

2. Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2016-2018

Les Projets/Programmes inscrits au PTI 2016-2018 constituent le noyau dur de la présente situation d'exécution des Projets/Programmes dont les résultats sont analysés ci-après.

Depuis l'adoption du mécanisme de programmation triennale glissante des investissements publics au Mali en 1988, le PTI 2016-2018 constitue le 29^{ème} exercice du genre avec une enveloppe estimée à **1 033,736** milliards de F CFA.

Le PTI 2016-2018 s'inscrit dans le cadre macro-économique de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable du Mali (CREDD) 2016-2018 lequel prend en compte l'évaluation des politiques économiques et financières mises en œuvre par le Mali avec l'appui des Institutions de Bretton Woods et des autres partenaires au développement. Il traduit également les orientations et objectifs qualitatifs sur la base d'une vision de croissance économique soutenue et réductrice de pauvreté.

Il se répartit entre les secteurs de planification comme suit :

- **Economie Rurale : 286,945 milliards de F CFA, soit 27,76% ;**
- **Secondaire : 98,047 milliards de F CFA, soit 09,48% ;**
- **Infrastructures : 479,974 milliards de F CFA, soit 46,43% ;**
- **Ressources Humaines : 168,770 milliards de F CFA, soit 16,33%.**

Les ressources financières prévues pour couvrir ces dépenses proviennent respectivement du financement intérieur à concurrence de 649,255 milliards de F CFA, soit 62,81% et du financement extérieur pour 384,481 milliards de F CFA, soit 37,19%.

III. ETAT D'EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS/PROGRAMMES AU 31/12/2016

La collecte des informations sur la base des différents rapports des revues des Départements ministériels/Institutions a permis de dénombrer dans **l'ensemble 563** Projets/Programmes dont **500 en exécution** (ayant un décaissement) et **63 en préparation** (sans décaissement) contre **595** projets enregistrés lors de la 16^{ème} revue (**517** projets en exécution et **78** en préparation).

La situation détaillée des Projets/Programmes revus par Ministères/Institutions figure en **Annexe. IV.**

Il ressort de l'analyse comparative une baisse du nombre de projets revus (trente-deux projets de moins) entre 2015 et 2016, soit dix-sept de moins pour les projets en exécution et quinze de moins pour ceux en préparation.

1. Analyse des réalisations financières globales

Le coût total de l'ensemble des projets revus s'élève à **16 600, 486 milliards** de F CFA et se répartit comme suit :

Projets en exécution : **16 198, 524** milliards de F CFA, soit **97,58%** ;

Projets en préparation : **401, 962** milliards de F CFA, soit **2,42%**.

a) Financement acquis


Le financement acquis total s'élève à **3 733, 809** milliards de F CFA dont **3 646, 165** milliards de F CFA pour les projets en exécution, soit **97,65%** et **87,644** milliards de F CFA, soit **2,35%** au titre des projets en préparation.

La contribution des ressources internes dans le financement des projets en exécution se chiffre à **1 202,680** milliards de F CFA, soit **32,98%** du total, tandis que le financement extérieur intervient à hauteur de **2 443,484** milliards, soit **67,02%**.

En ce qui concerne les projets en préparation, la contribution du financement intérieur est de **77,664** milliards soit **88,61%**. Le financement extérieur acquis s'élève à **9,980** milliards soit **11,39%**.

Cf. Graphique ci-dessous

Graphique 1 : Situation des Financements acquis



S'agissant de la répartition du financement global acquis par Département ministériel, le Ministère de l'Énergie et de l'Eau occupe la première position avec **719, 035 milliards** soit **22,96%** du financement total acquis, suivi du Ministère de l'Agriculture avec **648, 466 milliards** soit **20,71%**. Le Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement avec **549, 589 milliards** arrive en 3^{ème} position soit **17,55%**. Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique occupe la 4^{ème} place avec **265, 750 milliards (8,49%)**.

Le Ministère de l'Administration Territoriale avec **256, 398** soit **8,19%** se classe en 5^{ème} position, suivi du Ministère de l'Éducation Nationale avec **219, 923 milliards** soit **7,02%** (6^e position). Le Ministère de l'Économie et des Finances avec **164,104 milliards (5,24%)** se classe en 7^e position. Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable avec **116,072**

milliards, soit **3,71%** du total arrive en 8^{ème} position. Le Ministère de l’Elevage et de la Pêche avec **103,016 milliards (3,29%)** se classe en 9^{ème} position. Enfin le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique avec **89, 253 milliards (2,85%)** occupe le 10^{ème} rang des départements ministériels.

Les dix ministères totalisent 3 131, 606 milliards soit 83,84% du financement acquis global des Projets/Programmes revus au 31/12/2016.

Cf. tableau ci-dessous

(Les montants sont en millions de F CFA)

N°	Institutions/Départements	Financement acquis	Taux	Rang
1	Ministère de l’Energie et de l’Eau	719 035	22,96%	1 ^{er}
2	Ministère de l’Agriculture	648 466	20,71%	2 ^{ème}
3	Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement	549 589	17,55%	3 ^{ème}
4	Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique	265 750	8,49%	4 ^{ème}
5	Ministère de l’Administration territoriale	256 398	8,19%	5 ^{ème}
6	Ministère de l’Education Nationale	219 923	7,02%	6 ^{ème}
7	Ministère de l’Economie et des Finances	164 104	5,24%	7 ^{ème}
8	Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable	116 072	3,71%	8 ^{ème}
9	Ministère de l’Elevage et de la Pêche	103 016	3,29%	9 ^{ème}
10	Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique	89 253	2,85%	10 ^{ème}
	TOTAL	3 131 606	100,00%	

Au niveau sectoriel, la répartition du financement acquis total se présente comme suit :


(en milliards de F CFA)

Secteurs	Financement acquis	%
Economie rurale	854 629	22,89%
Secondaire	756 631	20,26%
Infrastructures	913 578	24,47%
Ressources Humaines	1 208 970	32,38%
Total	3 733 809	100,00%

Cette répartition est marquée par la prédominance du secteur des Ressources humaines pour **32,38%** du financement acquis total. Viennent ensuite les secteurs de l'Economie Rurale avec **22,89%**, des Infrastructures avec **24,47%**, et du Secondaire avec **20,26%**.

Cf. Graphique ci-dessous

Graphique 2 : Répartition du Financement acquis par secteur



b) Décaissements

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2016 pour l'ensemble des projets revus se chiffre à **1 848,848** milliards de F CFA pour un financement acquis global de **3 733, 809 milliards** de F CFA, soit un taux de décaissement de **49,52%**. Comparé à celui de la 16^{ème} revue (**44,24%**), ce taux enregistre une hausse de **5,28 points** de pourcentage.


Cette hausse est relative surtout à la baisse du financement acquis des nouveaux projets/programmes entre la 16^{ème} et la 17^{ème} revue (de 483,384 milliards à 87,644 milliards).

Pour les **500 projets en exécution**, le taux de décaissement est de **50,71%** contre **50,34%** pour la 16^{ème} revue, soit une légère hausse constatée de **0,37 points** de pourcentage.

Les décaissements sur financement intérieur acquis se chiffrent à **815, 813 milliards** soit un taux de décaissement de **67,83 %** contre **70,99 %** pour la 16^{ème} revue, tandis que ceux du financement extérieur s'élèvent à **1 033, 035 milliards**, soit **42,28%** contre **41,55%**, pour la 16^{ème} revue.

Cf. Graphique ci-dessous

Graphique 3 : Situation des décaissements des projets en exécutions



2. Analyse des taux de décaissement

L'analyse des taux de décaissement porte sur les 500 projets en execution (ayant effectué au moins un premier décaissement sur ressources intérieures et/ou extérieures).

a) Analyse du taux de décaissement par secteur

L'analyse du taux de décaissement fait ressortir une évolution en dent de scie des taux d'un secteur à un autre. En effet, il varie de **53,33%** pour l'Economie Rurale à **70,65%** pour le secteur Infrastructures en passant à **23,73%** pour le Secondaire et **51,35%** pour les Ressources Humaines.

Les résultats des Projets/Programmes revus par secteur se trouvent **en Annexe III**.

b) Analyse du taux de décaissement des projets en exécution par Département/Institution

La situation du décaissement varie d'un Département/Institution à un autre, allant de **19,50 %** pour le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle **93,90%** pour le Ministère des Affaires religieuses et du Culte.

Le taux de décaissement des Projets/Programmes en exécution par Département/Institution est fonction de leur état d'avancement et de la diligence des procédures de décaissement.

S'agissant des Départements/Institutions ayant un nombre élevé de Projets/Programmes (plus de vingt), la situation du taux de décaissement est la suivante :

- Ministère de l'Agriculture. (61 projets en exécution) avec un taux de décaissement de 49,99% (51,09 % et 49,69 % respectivement pour les financements intérieur et extérieur) ;
- Ministère de l'Economie et des Finances (49 Projets en exécution) avec un taux de décaissement de **40,43%** dont **55,75%** pour les ressources intérieures et **32,08%** pour les ressources extérieures ;
- Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement (48 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **73,50%** (**70,67 %** sur financement intérieur et **76,67%** sur financement extérieur) ;
- Ministère de l'Énergie et de l'Eau (41 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **20,56%** (**32,01%** sur financement intérieur et **35,58%** sur financement extérieur) ;
- Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable (39 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **68,20%**. Le taux de décaissement sur financement intérieur est de **78,76%** contre **54,85%** pour le financement extérieur ;
- Ministère de l'Éducation Nationale (33 projets en exécution) avec un taux de décaissement de **40,65%** (**74,78%** sur financement intérieur et **35,58%** sur financement extérieur).

L'ensemble des résultats des Projets/Programmes revus en exécution par Département/Institution se trouve dans le tableau suivant :

SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	Institutions/ Départements	Coûts Projets	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2015			Taux de décaissement		
			Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total
1	Présidence de la République	84 581	40 929	33 769	74 698	32 968	26 015	58 983	80,55%	77,04%	78,96%
2	Primature	16 943	12 395	-	12 395	8 537	-	8 537	68,87%	#DIV/0!	68,87%
3	Cour Constitutionnelle	400	400	-	400	200	-	200	50,00%	#DIV/0!	50,00%
4	Cour Suprême	12 998	12 998	-	12 998	12 096	-	12 096	93,06%	#DIV/0!	93,06%
5	Conseil Economique, Social et Culturel	1 375	1 375	-	1 375	1 149	-	1 149	83,56%	#DIV/0!	83,56%
6	Haut Conseil des Collectivités	1 300	1 300	-	1 300	750	-	750	57,69%	#DIV/0!	57,69%
7	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	186 559	23 093	43 817	66 910	15 487	7 772	23 259	67,06%	17,74%	34,76%
8	Ministère de l'Agriculture	692 571	137 260	507 766	645 026	70 129	252 325	322 454	51,09%	49,69%	49,99%
9	Ministère de l'Elevage et de la Pêche	133 989	37 197	59 371	96 568	27 702	24 609	52 311	74,47%	41,45%	54,17%
10	Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières	30 520	7 665	100	7 765	3 432	48	3 480	44,77%	48,00%	44,82%
11	Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat	11 565 855	30 271	41 617	71 888	18 654	26 050	44 704	61,62%	62,59%	62,19%
12	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	115 952	64 820	51 252	116 072	51 052	28 111	79 163	78,76%	54,85%	68,20%
13	Ministère de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé	2 708	2 708	-	2 708	2 041	-	2 041	75,37%	#DIV/0!	75,37%
14	Ministère du Développement industriel	33 568	2 886	236	3 122	2 371	197	2 568	82,16%	83,47%	82,25%
15	Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle	73 065	11 808	61 257	73 065	5 424	8 820	14 244	45,93%	14,40%	19,50%
16	Ministère du Commerce	33 823	21 974	5 542	27 516	19 599	4 999	24 598	89,19%	90,20%	89,40%
17	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	9 233	9 233	-	9 233	7 596	-	7 596	82,27%	#DIV/0!	82,27%

18	Ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire	51 657	51 312	1 108	52 420	40 541	1 051	41 592	79,01%	94,86%	79,34%
19	Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique	389 344	45 506	202 894	248 400	37 317	42 698	80 015	82,00%	21,04%	32,21%
20	Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	21 755	19 831	1 477	21 308	16 663	1 172	17 835	84,03%	79,35%	83,70%
21	Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de l'Intégration Africaine	7 588	7 496	60	7 556	5 717	49	5 766	76,27%	81,67%	76,31%
22	Ministère des Maliens de l'extérieur	1 832	1 582	250	1 832	1 394	250	1 644	88,12%	100,00%	89,74%
23	Ministère des Mines	8 036	8 196	-	8 196	5 920	-	5 920	72,23%	#DIV/0!	72,23%
24	Ministère de l'Energie et de l'Eau	808 912	102 009	612 126	714 135	32 653	114 195	146 848	32,01%	18,66%	20,56%
25	Ministère de la Culture	11 200	11 200	-	11 200	7 040	-	7 040	62,86%	#DIV/0!	62,86%
26	Ministère des Sports	22 116	22 116	-	22 116	18 874	-	18 874	85,34%	#DIV/0!	85,34%
27	Ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne	8 942	8 009	933	8 942	6 091	448	6 539	76,05%	48,02%	73,13%
28	Ministère de l'Education nationale	423 800	28 464	191 459	219 923	21 284	68 120	89 404	74,78%	35,58%	40,65%
29	Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique	115 074	60 153	28 500	88 653	50 655	-	50 655	84,21%	0,00%	57,14%
30	Ministère de l'Administration territoriale	248 548	47 033	201 771	248 804	35 892	181 495	217 387	76,31%	89,95%	87,37%
31	Ministère de la Sécurité et de la Protection civile	3 660	3 660	-	3 660	2 883	-	2 883	78,77%	#DIV/0!	78,77%
32	Ministère du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions	17 511	17 511	8 190	25 701	15 696	7 515	23 211	89,64%	91,76%	90,31%
33	Ministère des Affaires religieuses et du Culte	213	213	-	213	200	-	200	93,90%	#DIV/0!	93,90%
34	Ministère de l'Economie numérique et de la Communication	49 864	7 016	17 000	24 016	4 784	14 802	19 586	68,19%	87,07%	81,55%
35	Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement	771 271	270 634	241 905	512 539	191 253	185 460	376 713	70,67%	76,67%	73,50%
36	Ministère de l'Economie et des Finances	177 494	57 794	105 975	163 769	32 218	33 992	66 210	55,75%	32,08%	40,43%
37	Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population	64 267	14 633	25 110	39 743	9 552	2 842	12 394	65,28%	11,32%	31,19%
	TOTAL	16 198 524	1 202 680	2 443 484	3 646 165	815 813	1 033 035	1 848 848	67,83%	42,28%	50,71%

IV. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA 17^{ème} REVUE

Sur la base de l'analyse des rapports de revues des Départements ministériels/Institutions, les principaux enseignements tirés se présentent comme suit :

1. Principaux acquis

Pour améliorer le niveau d'exécution des Projets/Programmes, le Gouvernement a entrepris certaines mesures, à savoir :

- une appropriation de l'exercice de revue par certains acteurs (CPS, DFM/DAF);
- un suivi annuel systématique des Projets/Programmes à travers l'organisation des revues ;
- l'harmonisation de la date des différentes revues (Projets/Programmes, Budget/programme, Revues sectorielles), dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier harmonisé.

2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés

Il importe de souligner que le traitement des informations collectées a été une étape particulièrement longue et fastidieuse compte tenu d'un certain nombre de problèmes à savoir :

- le retard enregistré dans le dépôt des rapports de revues de certains Départements ;
- les difficultés d'élaboration de Plans d'Actions de la revue pour certains départements ministériels;
- l'absence d'évaluation du plan d'actions de la 16^{ème} revue (au 31/12/2015) au niveau de certains Départements sectoriels ;
- la faiblesse des capacités techniques et organisationnelles de certaines CPS et DAF/DFM ;
- le non-respect du canevas de collecte de données (Fiche suivi-évaluation des Projets/Programmes) par certains gestionnaires.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des Projets/Programmes d'une manière générale se résument comme par le passé à des difficultés génériques, il s'agit de :

- la faiblesse dans la conception, le suivi et l'évaluation des Projets/Programmes (qualité à l'entrée, lenteur persistante dans le processus de passation des marchés) ;
- le démarrage timide des nouveaux projets/programmes dans leur ensemble (retard dans la satisfaction des conditionnalités du premier décaissement des prêts, lenteurs administratives dans les procédures d'exécution des P/P)
- la dépréciation des cours des devises (Unité de Compte, Dollars, etc.) ;
- la lenteur dans la mobilisation et le décaissement des ressources financières, notamment d'origine extérieure ;
- la défaillance de certaines Entreprises attributaires des marchés et la reprise des marchés ;
- l'insuffisance de suivi rapproché des Projets/Programmes (mise en vigueur, non maîtrise des procédures de passation des marchés, manque de rigueur dans le choix des attributaires des marchés, etc.).

3. Recommandations

Pour mieux atteindre les objectifs de la revue, certaines actions s'avèrent nécessaires, à savoir :

- la tenue d'atelier de lancement des revues;
- l'organisation d'ateliers de formation approfondis sur les procédures de programmation et de suivi-évaluation des investissements publics avec un accent particulier sur le remplissage des outils de collecte d'informations ;
- la tenue de la Revue des revues des Projets/Programmes de développement du Mali ;
- l'élaboration des plans d'actions lors des revues par tous les Départements/Institutions ;
- la mise en place d'un Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des plans d'actions des revues des Départements/Institutions ;
- le renforcement du suivi physique régulier des Projets/Programmes par la DNPd, les CPS et les DFM/DAF ;
- le respect du canevas de suivi-évaluation des Projets/Programmes par les gestionnaires et du délai de dépôt des rapports à la DNPd.

CONCLUSION

La 17^{ème} revue des Projets/Programmes a porté sur 563 Projets/Programmes pour un financement acquis total de **3 733, 809** milliards de F CFA.

Le financement acquis des Projets/Programmes (P/P) en exécution au 31/12/2016 est de **3 646, 165** milliards de F CFA pour un taux de décaissement de **50,71%** contre **50,34%** pour la 16^{ème} revue (au 31/12/2015).

Années	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Projets/Programmes								
Taux des P/P en exécution (en %)	58,05	61,23	59,32	61,90	59,50	59,01	54,57	50,34	50,71
Taux de l'ensemble des P/P revus (en%)	50,01	56,17	55,17	59,39	58,49	57,37	48,47	44,24	49,52

On observe une légère hausse du taux de décaissement concernant les projets en exécution par rapport à la précédente revue, passant de **50,34%** en 2015 à **50,71%** en 2016 soit **0,38** points.

Cependant, d'une manière générale, il faut souligner que les taux de décaissement de l'ensemble des Projets/Programmes revus (exécution et préparation) se sont constamment améliorés depuis la deuxième revue tenue en 2000 (**39,83%**) et ce jusqu'à la présente tenue en 2016 (**49,52%**).

La mise en place de cadres de concertation appropriés entre les structures techniques nationales impliquées dans la gestion de Projets/Programmes et les PTF conformément aux dispositions du Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics au Mali devrait contribuer, à l'avenir, à améliorer les résultats de la Revue des Projets/Programmes de développement.

L'importance de l'exercice de la revue des Projets/Programmes de Développement ne cesse de croître depuis la première expérience en la matière en 1998. Néanmoins, il y a lieu de renforcer le suivi régulier des plans d'actions et les capacités des acteurs.

Enfin, le Ministère de l'Economie et des Finances espère que cette collaboration se renforcera davantage lors de la prochaine Revue.

ANNEXES

ANNEXE I : RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE PROJETS PAR MINISTERS/INSTITUTIONS

N°	Institutions/Départements	Nombre de projets revus au 31/12/2016		
		En exécution	En préparation	Total
1	Présidence de la République	12	2	14
2	Primature	5	2	7
3	Cour Constitutionnelle	1	0	1
4	Cour Suprême	2	0	2
5	Conseil Economique, Social et Culturel	1	0	1
6	Haut Conseil des Collectivités	1	0	1
7	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	8	0	8
8	Ministère de l'Agriculture	61	5	66
9	Ministère de l'Elevage et de la Pêche	19	6	25
10	Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières	7	1	8
11	Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat	6	0	6
12	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	39	0	39
13	Ministère de la Promotion de l'Investissement et du Secteur Privé	3	0	3
14	Ministère du Développement Industriel	5	0	5
15	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	5	1	6
16	Ministère du Commerce	7	2	9
17	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	6	0	6
18	Ministère de la Solidarité et de l'Action Humanitaire	14	1	15
19	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	19	4	23
20	Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	13	4	17
21	Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de l'Intégration Africaine	8	0	8
22	Ministère des Maliens de l'extérieur	3	0	3
23	Ministère des Mines	5	0	5

24	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	41	5	46
25	Ministère de la Culture	6	5	11
26	Ministère des Sports	11	1	12
27	Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne	6	0	6
28	Ministère de l'Éducation Nationale	33	0	33
29	Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique	18	3	21
30	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation	11	3	14
31	Ministère de la Sécurité et de la Protection civile	6	0	6
32	Ministère du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions	3	1	4
33	Ministère des Affaires religieuses et du Culte	1	0	1
34	Ministère de l'Économie numérique et de la Communication	7	0	7
35	Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement	48	12	60
36	Ministère de l'Économie et des Finances	49	3	52
37	Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population	10	2	12
	TOTAL	500	63	563

ANNEXE II : SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	Institutions/Départements	Coûts Projets	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement		
			Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total
1	Présidence de la République	84 581	40 929	33 769	74 698	32 968	26 015	58 983	80,55%	77,04%	78,96%
2	Primature	16 943	12 395	-	12 395	8 537	-	8 537	68,87%	#DIV/0!	68,87%
3	Cour Constitutionnelle	400	400	-	400	200	-	200	50,00%	#DIV/0!	50,00%
4	Cour Suprême	12 998	12 998	-	12 998	12 096	-	12 096	93,06%	#DIV/0!	93,06%
5	Conseil Economique, Social et Culturel	1 375	1 375	-	1 375	1 149	-	1 149	83,56%	#DIV/0!	83,56%
6	Haut Conseil des Collectivités	1 300	1 300	-	1 300	750	-	750	57,69%	#DIV/0!	57,69%
7	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	186 559	23 093	43 817	66 910	15 487	7 772	23 259	67,06%	17,74%	34,76%
8	Ministère de l'Agriculture	692 571	137 260	507 766	645 026	70 129	252 325	322 454	51,09%	49,69%	49,99%
9	Ministère de l'Elevage et de la Pêche	133 989	37 197	59 371	96 568	27 702	24 609	52 311	74,47%	41,45%	54,17%
10	Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières	30 520	7 665	100	7 765	3 432	48	3 480	44,77%	48,00%	44,82%
11	Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat	11 565 855	30 271	41 617	71 888	18 654	26 050	44 704	61,62%	62,59%	62,19%
12	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	115 952	64 820	51 252	116 072	51 052	28 111	79 163	78,76%	54,85%	68,20%
13	Ministère de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé	2 708	2 708	-	2 708	2 041	-	2 041	75,37%	#DIV/0!	75,37%
14	Ministère du Développement industriel	33 568	2 886	236	3 122	2 371	197	2 568	82,16%	83,47%	82,25%
15	Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle	73 065	11 808	61 257	73 065	5 424	8 820	14 244	45,93%	14,40%	19,50%
16	Ministère du Commerce	33 823	21 974	5 542	27 516	19 599	4 999	24 598	89,19%	90,20%	89,40%
17	Ministère de l'Artisanat et du Tourisme	9 233	9 233	-	9 233	7 596	-	7 596	82,27%	#DIV/0!	82,27%
18	Ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire	51 657	51 312	1 108	52 420	40 541	1 051	41 592	79,01%	94,86%	79,34%
19	Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique	389 344	45 506	202 894	248 400	37 317	42 698	80 015	82,00%	21,04%	32,21%
20	Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille	21 755	19 831	1 477	21 308	16 663	1 172	17 835	84,03%	79,35%	83,70%
21	Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de l'Intégration Africaine	7 588	7 496	60	7 556	5 717	49	5 766	76,27%	81,67%	76,31%
22	Ministère des Maliens de l'extérieur	1 832	1 582	250	1 832	1 394	250	1 644	88,12%	100,00%	89,74%

23	Ministère des Mines	8 036	8 196	-	8 196	5 920	-	5 920	72,23%	#DIV/0!	72,23%
24	Ministère de l'Énergie et de l'Eau	808 912	102 009	612 126	714 135	32 653	114 195	146 848	32,01%	18,66%	20,56%
25	Ministère de la Culture	11 200	11 200	-	11 200	7 040	-	7 040	62,86%	#DIV/0!	62,86%
26	Ministère des Sports	22 116	22 116	-	22 116	18 874	-	18 874	85,34%	#DIV/0!	85,34%
27	Ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne	8 942	8 009	933	8 942	6 091	448	6 539	76,05%	48,02%	73,13%
28	Ministère de l'Éducation nationale	423 800	28 464	191 459	219 923	21 284	68 120	89 404	74,78%	35,58%	40,65%
29	Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique	115 074	60 153	28 500	88 653	50 655	-	50 655	84,21%	0,00%	57,14%
30	Ministère de l'Administration territoriale	248 548	47 033	201 771	248 804	35 892	181 495	217 387	76,31%	89,95%	87,37%
31	Ministère de la Sécurité et de la Protection civile	3 660	3 660	-	3 660	2 883	-	2 883	78,77%	#DIV/0!	78,77%
32	Ministère du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions	17 511	17 511	8 190	25 701	15 696	7 515	23 211	89,64%	91,76%	90,31%
33	Ministère des Affaires religieuses et du Culte	213	213	-	213	200	-	200	93,90%	#DIV/0!	93,90%
34	Ministère de l'Économie numérique et de la Communication	49 864	7 016	17 000	24 016	4 784	14 802	19 586	68,19%	87,07%	81,55%
35	Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement	771 271	270 634	241 905	512 539	191 253	185 460	376 713	70,67%	76,67%	73,50%
36	Ministère de l'Économie et des Finances	177 494	57 794	105 975	163 769	32 218	33 992	66 210	55,75%	32,08%	40,43%
37	Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population	64 267	14 633	25 110	39 743	9 552	2 842	12 394	65,28%	11,32%	31,19%
	TOTAL	16 198 524	1 202 680	2 443 484	3 646 165	815 813	1 033 035	1 848 848	67,83%	42,28%	50,71%

ANNEXE III : SITUATION D'ENSEMBLE DES PROJETS REVUS PAR SECTEUR
(Montants en millions de F.CFA)

N°	Secteurs	Coût	Financement acquis			Décaissement au 31/12/2016				
			Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	% Décaissement	
1	ECONOMIE RURALE	<i>Exécution</i>	934 686	204 674	639 717	844 391	121 165	329 161	450 327	53,33%
		<i>Préparation</i>	89 800	4 790	5 448	10 238	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR									#DIV/0!	
2	SECONDAIRE	<i>Exécution</i>	883 101	133 827	617 904	751 731	59 003	119 391	178 394	23,73%
		<i>Préparation</i>	11 680	1 900	3 000	4 900	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR									#DIV/0!	
3	INFRASTRUCTURES	<i>Exécution</i>	12 737 942	544 350	323 036	867 386	384 498	228 277	612 775	70,65%
		<i>Préparation</i>	274 168	46 192	-	46 192	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR									#DIV/0!	
4	RESSOURCES HUMAINES	<i>Exécution</i>	1 642 795	319 829	862 827	1 182 656	251 147	356 206	607 353	51,35%
		<i>Préparation</i>	26 314	24 782	1 532	26 314	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTEUR									#DIV/0!	
TOTAL GENERAL Ensemble des Projets		Projets en exécution	16 198 524	1 202 680	2 443 484	3 646 165	815 813	1 033 035	1 848 848	50,71%
		Projets en préparation	401 962	77 664	9 980	87 644	-	-	-	0,00%
			16 600 486	1 280 344	2 453 464	3 733 809	815 813	1 033 035	1 848 848	49,52%

ANNEXE IV : SITUATION DETAILLEE DES PROJETS/PROGRAMMES PAR MINISTERES/INSTITUTIONS

PRESIDENCE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				84 581	40 929	33 769	74 698	32 968	26 015	58 983	80,55%	77,04%	78,96%	
Secteur Economie Rurale				48 943	10 430	33 769	44 199	7 909	26 015	33 924	75,83%	77,04%	76,75%	
1	2796	Contrat plan Programme Restructuration du Marché Céréaliier (PRMC)	2012-2017	6 496	6 496	0	6 496	4 366	0	4 366	67,2%	0,0%	67,2%	Exécution normale
2	2102	Programme d'Investissement et de Développement Rural des Régions Nord Mali (PIDRN)	2006-2016	19 585	575	15 643	16 218	422	13 655	14 077	73,4%	87,3%	86,8%	Données non actualisées
3	2369	Programme Intégré de Développement Rural de la Région de Kidal (PIDRK)	2007-2017	12 510	839	10 294	11 133	601	5 335	5 936	71,6%	51,8%	53,3%	Retard exécution
4	SN58	Programme de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans les cercles de Nara et Nioro du Sahel (PLIAM)	2012-2017	10 352	2 520	7 832	10 352	2 520	7 025	9 545	100,0%	89,7%	92,2%	Exécution normale
Secteur Infrastructures				4 283	4 283	0	4 283	4 171	0	4 171	97,39%	#DIV/0!	97,39%	
5	2470	Construction Siège Grande Chancellerie Ordres Nationaux	2010-2016	1 365	1 365	0	1 365	1 239	0	1 239	90,77%	#DIV/0!	90,77%	
6	2822	Rehab/aménagement bureaux et villas à Koulouba	2015-2016	600	600	0	600	1 170	0	1 170	195,00%	#DIV/0!	195,00%	
7	2876	Réhabilitation Camp 3 Garde présidentielle	2015-2017	655	655	0	655	527	0	527	80,46%	#DIV/0!	80,46%	
8	2468	Réhabilitation Centre d'accueil Koulouba	2010-2017	698	698	0	698	590	0	590	84,53%	#DIV/0!	84,53%	

9	2892	Réhabilitation ancien Secrétariat Général du Gouvernement	2016-2017	965	965	0	965	645	0	645	66,84%	#DIV/0!	66,84%	
Secteur Ressources Humaines				31 355	26 216	0	26 216	20 888	0	20 888	79,68%	#DIV/0!	79,68%	
10	2724	Stock National de Sécurité Alimentaire	2014-2017	31355	26216	0	26216	20888	0	20 888	79,68%	#DIV/0!	79,68%	Exécution normale
Projets en préparation				500	500	0	500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				500	500	0	500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2915	Construction siège DGSE	2016-2016	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	Projet en démarrage
2	2936	Construction siège CSA	2017-2018	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				85 081	41 429	33 769	75 198	32 968	26 015	58 983	79,58%	77,04%	78,44%	

PRIMATURE
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du Projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement %			Observations
					Int	Ex	Total	Int	Ex	Total	Int	Ex	Total	
Projets en exécution				16 943	12 395	0	12 395	8 537	0	8 537	68,87		68,87	
Secteur Infrastructures				15 969	11 421	0	11 421	7 719	0	7 719	67,59		67,59	
1	2294	Construction/Equipement ENA de Bamako	2008-2017	15 226	10 678	0	10 678	7 193	0	7 193	67,36		67,36	5,018 milliards ont été payés à l'entreprise sur lesquels 1,236 milliard provient d'autres sources ;
2	2823	Construction/Aménagement DAF/Primature	2015-2017	551	551	0	551	341	0	341	61,89	0,00	61,89	
3	2862	Réhabilitation Annexes Archives Nationales	2015-2016	192	192	0	192	185	0	185	96,35	0,00	96,35	
Secteur Ressources humaines				974	974	0	974	818	0	818	83,98		83,98	
4	2636	Modernisation du Journal Officiel	2012-2016	623	623	0	623	602	0	602	96,63		96,63	
5	2669	Renforcement Capacité SGG	2012-2017	351	351		351	216		216	61,54		61,54	
Projet en Préparation				360	360	0	360	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Secteur Ressources Humaines				360	360	0	360	0	0	0	66,93	0,00	66,93	
1	3027	Modernisation SGG	2017-2017	200	200	0	200	0	0	0	0,00		0,00	
2	3028	Projet Renforcement Sécurité Cité Administrative	2017-2017	160	160	0	160	0	0	0	0,00		0,00	
Total Général				17 303	12 755	0	12 755	8 537	0	8 537	66,93		66,93	

MINISTÈRE DU COMMERCE
(Les montants sont en millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				33 823	21 974	5 542	27 516	19 599	4 999	24 598	89,19%	90,20%	89,40%	
Secteur Secondaire				31 878	20 029	5 542	25 571	17 681	4 999	22 680	88,28%	90,20%	88,69%	
1	1987	Projet d'Appui aux Commerçants Détaillants (Phases I à III)	2005-2016	13 845	7 538	0	7 538	7 400	0	7 400	98,17%	#DIV/0!	98,17%	
2	2957	Projet appui micro activité génératrice de revenu	2016-2017	250	250	0	250	50	0	50	20,00%	#DIV/0!	20,00%	
3	2241	Appui au cadre Intégré	2005-2017	17 156	11 614	5 542	17 156	9 767	4 999	14 766	84,10%	90,20%	86,07%	Finan. Ext. Acquis : Fonds multilatéral
4	2729	Appui APEX	2014-2017	245	245	0	245	147	0	147	60,00%	#DIV/0!	60,00%	
5	2846	Appui mise à niveau circuit de distribution des produits de première nécessité	2015-2017	382	382	0	382	317	0	317	82,98%	#DIV/0!	82,98%	
Secteur Infrastructures				1 303	1 303	0	1 303	1 302	0	1 302	99,92%	#DIV/0!	99,92%	
6	1990	Construction du Laboratoire de Métrologie	2005-2016	1 303	1 303	0	1 303	1 302	0	1 302	99,92%	#DIV/0!	99,92%	
Secteur Ressources Humaines				642	642	0	642	616	0	616	95,95%	#DIV/0!	95,95%	
7	2549	Projet de Renforcement des Capacités	2011-2016	642	642	0	642	616	0	616	95,95%	#DIV/0!	95,95%	
Projets en préparation				600	600	0	600	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				600	600	0	600	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	3025	Construction /Equipement DNCC/DRCC	2017- 2017	400	400	0	400	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	3026	Construction Equipement siège APEX	2017- 2017	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				34 423	22 574	5 542	28 116	19 599	4 999	24 598	86,82%	90,20%	87,49%	

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

(Les montants sont en millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				33 568	2 886	236	3 122	2 371	197	2 568	82,16%	83,47%	82,25%	
Secteur Secondaire				32 467	1 785	236	2 021	1 511	197	1 708	84,65%	83,47%	84,51%	
1	2108	Programme Restructuration et Mise à Niveau des Entreprises Industrielles	2006-2017	16 854	1 171	236	1 407	965	197	1 162	82,41%	83,47%	82,59%	
2	2639	Projet Opération Stratégie DVPT Secteur Agro-alimentaire	2012-2016	15 352	353	0	353	339	0	339	96,03%	#DIV/0!	96,03%	
3	2779	Appui AMANORM	2014-2017	261	261	0	261	207	0	207	79,31%	#DIV/0!	79,31%	
Secteur Ressources Humaines				877	877	0	877	692	0	692	78,91%	#DIV/0!	78,91%	
4	2381	Appui à la CPS	2003-2017	877	877	0	877	692	0	692	78,91%	#DIV/0!	78,91%	
Secteur Infrastructures				224	224	0	224	168	0	168	75,00%	#DIV/0!	75,00%	
5	2845	Réhabilitation CEMAPI	2016-2017	224	224	0	224	168	0	168	75,00%	#DIV/0!	75,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				33 568	2 886	236	3 122	2 371	197	2 568	82,16%	83,47%	82,25%	

MINISTERE DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT ET DU SECTEUR PRIVE

(Les montants sont en millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				2 708	2 708	0	2 708	2 041	0	2 041	75,37%	#DIV/0!	75,37%	
Secteur Secondaire				714	714	0	714	344	0	344	48,18%	#DIV/0!	48,18%	
1	2683	Appui API-Mali	2013-2017	714	714	0	714	344	0	344	48,18%	#DIV/0!	48,18%	
Secteur Ressources Humaines				1 994	1 994	0	1 994	1 697	0	1 697	85,11%	#DIV/0!	85,11%	
2	2603	Appui à la Mise en Place des Réformes Etat/Secteur Privé	2011-2017	1 640	1 640	0	1 640	1 447	0	1 447	88,23%	#DIV/0!	88,23%	
3	2755	Appui à la Loi d'Orientation Secteur Privé	2014-2017	354	354	0	354	250	0	250	70,62%	#DIV/0!	70,62%	
TOTAL GÉNÉRAL				2 708	2 708	0	2 708	2 041	0	2 041	75,37%	#DIV/0!	75,37%	

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

(Les montants sont en millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				73 065	11 808	61 257	73 065	5 424	8 820	14 244	45,93%	14,40%	19,50%	
Secteur Ressources Humaines				73 065	11 808	61 257	73 065	5 424	8 820	14 244	45,93%	14,40%	19,50%	
1	1927	Programme National Action-Emploi en vue de la Reduction de la Pauvreté	2003-2017	3 218	3 218	0	3 218	2 746	0	2 746	85,33%	#DIV/0!	85,33%	
2	2046	Appui à la Formation Professionnelle	2005-2017	2 432	2 432	0	2 432	2 148	0	2 148	88,32%	#DIV/0!	88,32%	
3	2844	Projet de Formation profession, Insertion, et appui à l'Entrepreneuriat des jeunes Ruraux (FIER)	2014-2022	28 150	4 297	23 853	28 150	200	2 401	2 601	4,65%	10,07%	9,24%	Subventions FIDA
4	2843	Projet développement compétences et emploi des jeunes (PROCEJ)	2014-2020	32 500	1 000	31 500	32 500	330	4 904	5 234	33,00%	15,57%	16,10%	
5	3037	Programme de Formation et d'Insertion Professionnelle (MLI/ 022)	2017- 2020	6 765	861	5 904	6 765	0	1 515	1 515	0,00%	25,66%	22,40%	
Projets en préparation				857	857	0	857	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				857	857	0	857	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	3038	Construction Equipement Centre Formation Professionnelle au Mali	2017- 2019	857	857	0	857	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				73 922	12 665	61 257	73 922	5 424	8 820	14 244	42,83%	14,40%	19,27%	

MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				9 233	9 233	0	9 233	7 596	0	7 596	82,27%	#DIV/0!	82,27%	
Secteur Infrastructures				8 139	8 139	0	8 139	6 702	0	6 702	82,34%	#DIV/0!	82,34%	
1	2242	Construction Villages Artisanaux	2007-2017	5 590	5 590	0	5 590	5 037	0	5 037	90,11%	#DIV/0!	90,11%	
2	2301	Construction/Equipement CNPA	2008-2016	1 258	1 258	0	1 258	1 208	0	1 208	96,03%	#DIV/0!	96,03%	
3	2757	Reh/Equipement Centre de Développement de l'Artisanat Textile (CDAT)	2014-2017	325	325	0	325	215	0	215	66,15%	#DIV/0!	66,15%	
4	2841	Extension/Aménagement Siège APCMM	2015-2017	966	966	0	966	242	0	242	25,05%	#NOM?	25,05%	
Secteur Secondaire				1 094	1 094	0	1 094	894	0	894	81,72%	#DIV/0!	81,72%	
5	2456	Etudes potentialités touristiques du Mali	2009-2016	467	467	0	467	434	0	434	92,93%	#DIV/0!	92,93%	Décaissé 2009 source CPS
6	2244	Fléchage Aménagement Circuit Tourisme Pays dogon phase II	2007-2017	627	627	0	627	460	0	460	73,37%	#DIV/0!	73,37%	
TOTAL GÉNÉRAL				9 233	9 233	0	9 233	7 596	0	7 596	82,27%	#DIV/0!	82,27%	

MINISTÈRE DES SPORTS

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en Exécution				22 116	22 116	0	22 116	18 874	0	18 874	85,34%	#DIV/0!	85,34%	
Ressources Humaines				16 592	16 592	0	16 592	14 555	0	14 555	87,72%	#DIV/0!	87,72%	
1	3054	Aménagement des Stades CAN et annexes	2004-2017	2 110	2 110	0	2 110	1 750	0	1 750	82,94%	#DIV/0!	82,94%	de 2004 à 2016 ce projet a bénéficié de 1760 millions de francs CFA avec l'ancien numéro RNP : 38
2	1803	Construction du Centre d'Entraînement pour Sportif d'Elite de Kabala	2000-2017	4 015	4 015	0	4 015	3 550	0	3 550	88,42%	#DIV/0!	88,42%	
3	1946	Extension et équipement du Lycée Sportif Ben Oumar SY de Kabala	2003-2017	3 625	3 625	0	3 625	3 109	0	3 109	85,77%	#DIV/0!	85,77%	
4	1947	Extension et équipement de l'Institut de la Jeunesse et des Sports	2003-2017	2 904	2 904	0	2 904	2 448	0	2 448	84,30%	#DIV/0!	84,30%	
5	2013	Réhabilitation Stade Ouezzin Coulibaly	2005-2016	1 870	1 870	0	1 870	1 683	0	1 683	90,00%	#DIV/0!	90,00%	Clos en 2016
6	2011	Réhabilitation Tribune Ouest & Eclairage Stade Mamadou Konaté	2005-2016	2 068	2 068	0	2 068	2 015	0	2 015	97,44%	#DIV/0!	97,44%	Clos en 2016
Secteur Infrastructures				5 524	5 524	0	5 524	4 319	0	4 319	78,19%	#DIV/0!	78,19%	
7	2439	Equipement Stades en groupe électrogène	2009-2016	1 170	1 170	0	1 170	986	0	986	84,27%	#DIV/0!	84,27%	Clos en 2016
8	2657	Construction Centre Médecine Sportive	2010-2017	1 391	1 391	0	1 391	1 156	0	1 156	83,11%	#DIV/0!	83,11%	
9	2699	Construction Hôtel Jeunesses et Sports	2013-2017	541	541	0	541	215	0	215	39,74%	#DIV/0!	39,74%	
10	2360	Rénovation Stade Modibo KEITA	2008-2017	2 222	2 222	0	2 222	1 762	0	1 762	79,30%	#DIV/0!	79,30%	
11	2965	Sécurisation terrain de Boulkassoumbougou	2016-2017	200	200	0	200	200	0	200	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
Projets en préparation				100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2896	AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE	2017-2017	100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				22 216	22 216	0	22 216	18 874	0	18 874	84,96%	#DIV/0!	84,96%	

MINISTERE DE LA CULTURE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				11 200	11 200	0	11 200	7 040	0	7 040	62,86%	#DIV/0!	62,86%	
Secteur Infrastructures				11 200	11 200	0	11 200	7 040	0	7 040	62,86%	#DIV/0!	62,86%	
1	2041	Equip. Maison Africaine de la photographie	2005-2017	1 874	1 874	0	1 874	511	0	511	27,27%	#DIV/0!	27,27%	
2	2152	Aménagement du Mémorial Modibo KEITA	2006-2016	1 207	1 207	0	1 207	1 086	0	1 086	89,98%	#DIV/0!	89,98%	cloué en 2016
3	1780	Equipement CICB	2006-2017	3 941	3 941	0	3 941	2 690	0	2 690	68,26%	#DIV/0!	68,26%	
4	2357	Réhabilitation Palais de la Culture	2008-2017	2 247	2 247	0	2 247	1 512	0	1 512	67,29%	#DIV/0!	67,29%	
5	2358	Appui CPS Secteur Culture & Jeunesse	2008-2017	792	792	0	792	677	0	677	85,48%	#DIV/0!	85,48%	
6	3053	Equip. Conservatoire Arts et Métiers	2012-2017	1 139	1 139	0	1 139	564	0	564	49,52%	#DIV/0!	49,52%	de 2012 à 2016 ce projet a bénéficié de 789 millions de francs CFA avec l'ancien numéro RNP: 26
Projets en préparation				4 200	1 800	0	1 800	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				4 200	1 800	0	1 800	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2816	Réhabilitation Musée national	2017-2019	800	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	3031	Projet d'équipement CNCM	2017-2018	1 800	1 000	0	1 000	0	0	0				
3	3032	Programme construct/réhab parcs publics et monuments	2010-2019	700	300	0	300	0	0	0				
4	3033	Aménagement de la Tour d'Afrique	2010-2019	600	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
5	3034	Aménagement Pyramide du Souvenir	2010-2019	300	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				15 400	13 000	0	13 000	7 040	0	7 040	54,15%	#DIV/0!	54,15%	

MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

(Les montants sont en millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				8 942	8 009	933	8 942	6 091	448	6 539	76,05%	48,02%	73,13%	
Secteur Ressources Humaines				6 176	5 243	933	6 176	4 117	448	4 565	78,52%	48,02%	73,92%	
1	2832	Programme de Construction Citoyenne	2015-2017	241	241	0	241	191	0	191	79,25%	#DIV/0!	79,25%	
2	2278	Programme National Promotion Jeunesse	2007-2017	3 549	3 549	0	3 549	2 642	0	2 642	74,44%	#DIV/0!	74,44%	
3	2700	Appui Programme volontariat jeunesse	2013-2016	571	571	0	571	571	0	571	100,00%	#DIV/0!	100,00%	clous en 2016
4	1695	Promotion des Jeunes, Sports et Santé	2004-2016	1 815	882	933	1 815	713	448	1 161	80,84%	48,02%	63,97%	
Secteur Infrastructures				2 766	2 766	0	2 766	1 974	0	1 974	71,37%	#DIV/0!	71,37%	
5	2833	Construction du palais des Pionniers	2015-2017	1 416	1 416	0	1 416	782	0	782	55,23%	#DIV/0!	55,23%	
6	2277	Réhabilitation Equipement Carrefour Jeunes Bamako	2007-2017	1 350	1 350	0	1 350	1 192	0	1 192	88,30%	#DIV/0!	88,30%	
TOTAL GÉNÉRAL				8 942	8 009	933	8 942	6 091	448	6 539	76,05%	48,02%	73,13%	

MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				3 660	3 660	0	3 660	2 883	0	2 883	78,77%	#DIV/0!	78,77%	
Secteur Infrastructures				3 185	3 185	0	3 185	2 533	0	2 533	79,53%	#DIV/0!	79,53%	
1	2900	Construction Equipement Garde Nationale	2016-2017	440	440	0	440	340	0	340	77,27%	#DIV/0!	77,27%	
2	2903	Construction Equipement Infrastructures Police	2016-2017	500	500	0	500	397	0	397	79,40%	#DIV/0!	79,40%	
3	2902	Construction Equipement Infrastructures Protection Civile	2016-2017	955	955	0	955	651	0	651	68,17%	#DIV/0!	68,17%	
4	2901	Construction Equipement Gendarmerie	2016-2017	440	440	0	440	340	0	340	77,27%	#DIV/0!	77,27%	
5	2736	Equipement Office Central des Stupéfiants	2014-2016	850	850	0	850	805	0	805	94,71%	#DIV/0!	94,71%	
Secteur Ressources Humaines				475	475	0	475	350	0	350	73,68%	#DIV/0!	73,68%	
6	2671	Programme Gestion Catastrophes Naturelles/PNUD	2012-2017	475	475	0	475	350	0	350	73,68%	#DIV/0!	73,68%	
TOTAL GÉNÉRAL				3 660	3 660	0	3 660	2 883	0	2 883	78,77%	#DIV/0!	78,77%	

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				17 511	17 511	8 190	25 701	15 696	7 515	23 211	89,64%	91,76%	90,31%	
Secteur Infrastructures				2 072	2 072	0	2 072	1 384	0	1 384	66,80%	#DIV/0!	66,80%	
1	2870	Construction/Equipement Annexes MTFPRE	2009-2017	2 072	2 072	0	2 072	1 384	0	1 384	66,80%	#DIV/0!	66,80%	
Secteur Ressources Humaines				15 439	15 439	8 190	23 629	14 312	7 515	21 827	92,70%	91,76%	92,37%	
2	1935	Programme de Développement Institutionnel (PDI)	2005-2017	10 218	10 218	8 190	18 408	9 926	7 515	17 441	97,14%	91,76%	94,75%	Finan. & decais. extérieurs : Source: CPS
3	1960	Programme de Renforcement des Capacité Nationales par la formation	2003-2017	5 221	5 221	0	5 221	4 386	0	4 386	84,01%	#DIV/0!	84,01%	
Projets en préparation				100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				100	100	0	100	0	0	0	89,13%	91,76%	89,96%	
1	3041	Construction Bureau Salle Archives DNFPF	2017-2017	100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				17 611	17 611	8 190	25 801	15 696	7 515	23 211	89,13%	91,76%	89,96%	

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				248 548	47 033	201 771	248 804	35 892	181 495	217 387	76,31%	89,95%	87,37%	
Secteur Infrastructures				8 064	7 998	66	8 064	5 101	66	5 167				
1	913	Bornage des frontières Mali-Burkina-Mauritanie	1989-2016	4 835	4 769	66	4 835	3 785	66	3 851	79,37%	100,00%	79,65%	Clos en 2016
2	2929	Réhabilitation Infrastructures Tutelle Collectivités Territoriales	2016-2017	1 229	1 229	0	1 229	429	0	429	34,91%	#DIV/0!	34,91%	
3	2964	Programme Construction et Réhabilitation Pieds à Terre	2016-2017	2 000	2 000		2 000	887	0	887	44,35%	#DIV/0!	44,35%	
Secteur Ressources Humaines				240 484	39 035	201 705	240 740	30 791	181 429	212 220	#DIV/0!	#DIV/0!	88,15%	
4	2257	Renforcement Equip. Réseau Administratif de Commandement	2007-2016	2 000	1 256	0	1 256	1 093	0	1 093	87,02%	#DIV/0!	87,02%	
5	2329	Appui à la CPS Secteur Adm Territ Travail Fonct° Pub Secu. Intérieure	2008-2017	636	636	0	636	493	0	493	77,52%	#DIV/0!	77,52%	
6	2127	Programme appui Décentralisation Koulikoro (PADK) II Belgique	2011-2016	4 960	368	4 592	4 960	265	313	3 378	72,01%	67,79%	68,10%	Source financement & décaissement extérieurs: CPS.
7	2875	Contrat plan Etat-Régions	2015-2017	7 230	7 230	0	7 230	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	Décaissements 2015 et 2016 à fournir
8	847	Appui à la mise en place des communes (Etat/ANICT)	2001-2017	220 965	29 053	192 912	221 965	28 564	175 231	203 795	98,32%	90,83%	91,81%	
9	2128	Programme National Education Citoyenneté au Mali (PNEC)	2006-2016	1 635	386	1 249	1 635	367	1 180	1 547	95,08%	0,94	94,62%	

10	NC	Programme d'Appui Institutionnel au MAT	2011-2016	2 296	0	2 296	2 296	0	1 249	1 249	#DIV/0!	54,40%	54,40%	Décaissement extérieur à fournir
11	NC	Projet d'Appui à l'Etat Civil (PAEC)	2012-2015	762	106	656	762	9	656	665	8,49%	1,00	87,27%	Décaissement extérieur à fournir
Projets en préparation				7 594	6 922	672	7 594	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	
Secteur Infrastructures				600	600	0	600	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	3029	Construction Données à Caractère Personnel	2017-2017	300	300	0	300	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	3046	Prog. Bornage Développement Zones Frontalières	2017-2017	300	300	0	300	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				6 994	6 322	672	6 994	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	
3	NC	Composante PIC III Mali-Luxembourg (Décentralisation et bonne Gouvernance)	2016-2019	6 994	6 322	672	6 994	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	Financement intérieur à clarifier
TOTAL GÉNÉRAL				256 142	53 955	202 443	256 398	35 892	181 495	217 387	66,52%	0,90	84,78%	

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTTE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				213	213	0	213	200	0	200	93,90%	#DIV/0!	93,90%	
Secteur Ressources Humaines				213	213	0	213	200	0	200	93,90%	#DIV/0!	93,90%	
1	2754	Renforcement des Capacités Ministère des Affaires Religieuses et du Cultte	2015-2016	213	213	0	213	200	0	200	93,90%	#DIV/0!	93,90%	
TOTAL GENERAL				213	213	0	213	200	0	200	93,90%	#DIV/0!	93,90%	

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Int	Ext	Total	Int	Ext	Total	Int	Ext	Total	
Projets en exécution				186 559	23 093	43 817	66 910	15 487	7 772	23 259	67,06%	17,74%	34,76%	
Secteur Ressources Humaines				115 996	14 993	33 810	48 803	13 189	7 772	20 961	87,97%	22,99%	42,95%	
1	1542	Appui au PRODEJ	2003-2016	91 000	13 807	10 000	23 807	12 494	4 283	16 777	90,49%	42,83%	70,47%	PTF: Canada, Danemark, Pays-Bas. Ce projet sera fusionné avec le 3051 en 2017.
2	NC	Appui à l'APPDH/PCDHG/PDH	2012-2016	3 298	400	2 898	3 298	200	1 761	1 961	50,00%	60,77%	59,46%	PTF : PNUD, SNU. CLOS en 2016
3	2359	Appui CPS Secteur Justice	2008-2017	786	786		786	495		495	62,98%	#DIV/0!	62,98%	
4	NC	JUPREC	2015-2019	8 740	0	8 740	8 740	0	303	303	#DIV/0!	3,47%	3,47%	Canada
5	NC	TIEN SIRA-Dèmè SO	2014-2018	4 300	0	4 300	4 300	0	1 136	1 136	#DIV/0!	26,42%	26,42%	Pays-Bas
6	NC	Programme d'Appui au Secteur Justice (PAJM)	2015-2019	7 872	0	7 872	7 872	0	289	289	#DIV/0!	3,67%	3,67%	
Secteur Infrastructures				70 563	8 100	10 007	18 107	2 298	0	2 298	28,37%	0,00%	12,69%	
7	2762	Construction grande Prison de Bamako	2014-2017	10 603	4 000		4 000	598		598	14,95%	#DIV/0!	14,95%	dotations de 2015 ont été réaffectées à la réhabilitation d'autres Maisons d'arrêt du Mali(Programme d'Urgence 3051). (non la prison centrale)
8	3051	Programme d'Urgence Renforcement du Système Judiciaire	2017-2019	59 960	4 100	10 007	14 107	1 700	0	1 700	41,46%	0,00%	41,46%	Il est à observer que ce programme a bénéficié d'un financement à concurrence de 2 000 prélevé sur le 2762 en 2015, et un décaissement de 1 700 pour la même année
TOTAL GENERAL				186 559	23 093	43 817	66 910	15 487	7 772	23 259	67,06%	17,74%	34,76%	

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DE, DE L'INTEGRATION AFRICAINE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				7 588	7 496	60	7 556	5 717	49	5 766	76,3%	81,7%	76,3%	
Secteur Infrastructures				7 092	7 060	0	7 060	5 303	0	5 303	75,1%	#DIV/0!	75,1%	
1	2326	Appui CPS Secteur Coopération et Intégration	2008-2019	662	662	0	662	524	0	524	79,2%	#DIV/0!	79,2%	
2	2492	Construction d'un Complexe Diplomatique à Ouaga 2000	2010-2019	1 320	1 320	0	1 320	1010	0	1010	76,5%	#DIV/0!	76,5%	
3	2493	Construction Chancellerie et Logement Diplomates Addis	2010-2019	2 031	2 031	0	2 031	1 321	0	1 321	65,0%	#DIV/0!	65,0%	
4	2744	Programme d'acquisition/construction/réhabilitation/résidence/logements Diplomate	2014-2020	1 832	1 832	0	1 832	1 234	0	1 234	67,4%	#DIV/0!	67,4%	
5	2962	Programme Equipement du Personnel Diplomatique	2016-2016	350	350	0	350	349	0	349	99,7%	#DIV/0!	99,7%	
6	2491	Construction Chancellerie Logement à Abuja	2010-2016	897	865	0	865	865	0	865	100,0%	#DIV/0!	100,0%	
Secteur Ressources Humaines				496	436	60	496	414	49	463	95,0%	81,7%	93,3%	
7	2584	Appui à la Mise en œuvre du Plan d'Action Evaluation des Pairs	2011-2015	353	353	0	353	337	0	337	95,5%	#DIV/0!	95,5%	
8	2857	Appui Gouvernance Economique réduction Pauvreté/PNUD/PAGER	2014-2016	143	83	60	143	77	49	126	92,8%	81,7%	88,1%	
TOTAL GÉNÉRAL				7 588	7 496	60	7 556	5 717	49	5 766	76,3%	81,7%	76,3%	

MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTÉRIEUR

(Les Montants sont en Millions de FCFA)

N°	N° RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				1832	1582	250	1832	1394	250	1644	88,1%	100,0%	89,7%	
Secteur Ressources Humaines				1283	1033	250	1283	883	250	1133	85,5%	100,0%	88,3%	
1	2384	Appui Programme TOKTEN	2012-2017	983	733	250	983	733	250	983	100,0%	100,0%	100,0%	
2	2925	Appui Insertion Réinsertion Migrants Maliens	2016-2018	300	300	0	300	150	0	150	50,0%	#DIV/0!	50,0%	
Secteur des Infrastructures				549	549	0	549	511	0	511	93,1%	#DIV/0!	93,1%	
3	2884	Projet de construction des maliens de l'Extérieur	2015-2016	549	549	0	549	511	0	511	93,1%	#DIV/0!	93,1%	
TOTAL GENERAL				1832	1582	250	1832	1394	250	1644	88,1%	100,0%	89,7%	

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

(Les montants sont en millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				692 571	137 260	507 766	645 026	70 129	252 325	322 454	51,1%	0	50,0%	
Secteur Economie Rurale				692 571	137 260	507 766	645 026	70 129	252 325	322 454	51,1%	0	50,0%	
1	3 043	Office Riz Mopti (7e Contrat-Plan Etat-DRM)	2016-2018	1737	1737	0	1737	270	0	270	15,5%	0	15,5%	Exécution normale
2	3 009	Office Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)	2006-2017	5 442	5 442	0	5 442	5 192	0	5 192	95,4%	0	95,4%	Exécution normale
3	1 007	Office Riz-Ségou (8 ^{ème} Contrat plan)	2015-2017	1 925	1 925	0	1 925	923	0	923	47,9%	#DIV/0!	47,9%	Exécution normale
4	1 706	Entretien, aménagement infrastructures et vulgarisation DN (Contrat Plan)	2014-2018	34 702	34 702	0	34 702	9 071	0	9 071	26,1%	#DIV/0!	26,1%	Exécution normale
5	1 977	Programme Compétitivité/Diversification Agricole (PCDA)/ Unité Intérimaire de Consolidation des Acquis	2006-2017	4 348	4 348	0	4 348	3 308	0	3 308	76,1%	0,0%	76,1%	Exécution normale
6	1 983	Progr national des petits barrages et bas-fonds (PNPBBF)	2004-2017	8 091	8 091	0	8 091	7 871	0	7 871	97,3%	#DIV/0!	97,3%	Exécution normale
7	2250	Contrat Plan Etat/Office/Producteurs (CP-OHVN)	2014-2017	1 168	1 168	0	1 168	884	0	884	75,7%	0,0%	75,7%	Exécution normale
8	2715	Projet Renforcement moyen protection végétaux/ denrées stockées dans la région du Liptako Gourma (PRMPV-LG)	2008-2017	2032	732	1300	2032	482	949	1431	65,8%	73,0%	70,4%	Retard exécution
9	2 380	Appui à la CPS/SDR	2008-2017	953	953	0	953	771	0	771	80,9%	#DIV/0!	80,9%	Exécution normale
10	2752	Initiative Eau et Sécurité Alimentaire (IESA)	2014-2017	603	142	462	604,0	92	329	421,0	64,8%	71,2%	69,7%	Exécution normale
11	2 480	Programme de Développement de l'Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS)	2010-2020	115 068	11 938	103 130	115 068	7 712	48 617	56 329	64,6%	47,1%	49,0%	Exécution normale

12	2 481	Réhabilitation Equipements Bureaux DAF/MA	2010-2017	2 642	2 642	0	2 642	2 317	0	2 317	87,7%	#DIV/0!	87,7%	Exécution normale
13	2 484	Projet d'Appui au Développement Rural de Tien- Konou-Tamani (PADER-TKT)	2009-2017	14 985	3 955	11 030	14 985	3 504	10 789	14 293	88,6%	97,8%	95,4%	Retard exécution
14	2 523	Projet d'Appui aux Organisations Paysannes du Plateau Dogon pour une meilleure valorisation de leurs productions maraichères	2008-2016	403	403	0	403	381	0	381	#REF!	#REF!	#REF!	Clos en 2016
15	2 560	Construction/Equipement Inspection de l'Agriculture	2011-2017	876	876	0	876	526	0	526	60,0%	#DIV/0!	60,0%	Retard d'Exécution
16	2 571	Appui à l'Enquête Agricole de Conjoncture (EAC)	2011-2017	2 480	2 480	0	2 480	1 595	0	1 595	64,3%	0,0%	64,3%	Exécution normale
17	2 602	Projet d'aménagement hydro-agricole du casier de Molodo Nord Phase I (y compris Extension)	2010-2018	20 112	2 612	17 500	20 112	1 779	15 160	16 939	68,1%	86,6%	84,2%	Exécution normale
18	2 606	Programme Microfinance Rurale (PMR)	2010-2018	18 737	415	18 322	18 737	211	10 883	11 094	50,8%	59,4%	59,2%	Exécution normale
19	2 640	Projet d'Appui à la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)	2011-2018	59 100	0	59 100	59 100	0	37 748	37 748	#DIV/0!	63,9%	63,9%	Exécution normale
20	2 684	Projet de Développement Rural Intégré du District de Kita et de ses environs, phase 2 (PDRIK II)	2013-2017	12 000	1 440	10 560	12 000	866	1 350	2 216	60,1%	12,8%	18,5%	Retard d'Exécution
21	2 685	Programme de transformation Intégrée des zones greniers du Mali/zone Grenier pilote de Sikasso (PIGM/PZPS)	2011-2017	292	292	0	292	233	0	233	79,8%	#DIV/0!	79,8%	Exécution normale
22	2686	Appui au programme de Lutte contre le Criquet Pèlerin (APLCP)	2013-2016	383	383	0	383	361	0	361	94,3%	#DIV/0!	94%	clos en 2016
23	2687	3ème Contrat plan Etat-ODRS	2014-2016	2050	1650	0	1650	1259	0	1259	76,3%	#DIV/0!	76%	Exécution normale
24	2709	Adaptation de l'Agriculture et l'Elevage aux changements climatiques au Mali	2011-2017	5194	1500	3694	5194	156	2873	3029	10,4%	77,8%	58%	Retard d'Exécution
25	2753	Réhabilitation bureaux CPS/SDR	2014-2017	925	925	0	925	606	0	606	65,5%	#DIV/0!	66%	Exécution normale

26	2 765	Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole des petits Exploitants pour l'Afrique subsaharienne (SAPEP)	2013-2017	7 870	600	7 270	7870	265	2 041	2 306	44,2%	28,1%	29,3%	Retard d'exécution
27	SN	Projet d'Appui au Développement de l'Office du Niger (PADON II)	2011-2018	9 839	0	9 839	9839	0	989	989	#DIV/0!	10,1%	10,1%	Exécution normale
28	2728	Programme d'Appui à la croissance économique et promotion de l'emploi par le secteur privé (PACEPEP)	2014-2018	9059	500	8559	9059	122	7971	8093	24,4%	93,1%	89,3	Exécution normale
29	2807	Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement des Cultures Irriguées (PRESA-DCI)	2014-2019	29 642	2 423	27 152	29 575	1 075	6 077	7 152	44,4%	22,4%	24,2%	Exécution normale
30	2809	Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de la Région de Koulikoro (PRESAN-KL)	2015-2019	27 777	2 625	24 987	27 612	595	5 065	5 660	22,7%	20,3%	20,5%	Exécution normale
31	SN	Initiative pour le Renforcement de la Résilience par l'Irrigation et la gestion des ressources (IRRIGAR) Koulikoro	2014-2018	5598	0	5598	5598	0	3300	3300	#DIV/0!	58,9%	59%	Exécution normale
32	SN	Projet d'Appui à la Restauration du Système Faguibine (PARF)	2011-2017	3 953	0	3 953	3 953	0	3 725	3 725	0,0%	94,2%	94,2%	Exécution normale
33	SN	Projet d'Appui à la Stratégie Nationale de Développement de l'Irrigation (PASNDI) Phase III	2014-2018	1 442	0	1 442	1 442	0	470,0	470	#DIV/0!	32,6%	32,6%	Données non actualisées
34	2916	Projet de Renforcement de la Résilience contre l'Insécurité Alimentaire au Mali (PRIA-Mali)	2014-2018	24 945	1 815	23 130	24 945	151	10 461	10 612	8,3%	45,2%	42,5%	Exécution normale
35	2800	Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAD) ou (WAAPP Phase II)	2014-2018	33 500	2 500	31 000	33 500	289	24 500	24 789	11,6%	79,0%	74,0%	Exécution normale
36	SN	Projet d'Appui au Sous Secteur de l'Irrigation de Proximité (PASSIP)	2008-2023	12 088	0	11 599	11 599	0	4 104	4 104	#DIV/0!	35,4%	35,4%	Données non actualisées
37	SN	Projet d'appui à l'irrigation de proximité dans le delta intérieur du Niger (IPRODI) / Programme Mali-Nord	2015-2017	12 593	0	12 190	12 190	0	6 422	6 422	#DIV/0!	52,7%	52,7%	Exécution normale

38	SN	Projet Renforcement de la gouvernance de la filière Coton dans le cadre de la réforme institutionnelle et d'amélioration de la productivité de la durabilité et d'exploitation en zone cotonnière (PASE II)	2014-2017	8 150	0	8 150	8 150	0	5 439	5 439	#DIV/0!	66,7%	66,7%	Exécution normale
39	SN	Création de richesse et souveraineté alimentaire dans la région de Sikasso à travers le développement des marchés locaux pour la transformation locale de l'anacarde (CTARS)	2010-2016	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	4 386	#DIV/0!	100,0%	100,0%	Clos en 2016
40	SN	Programme d'Appui à la Mise en Œuvre du Contrat Plan office du Niger (PAMOCP-ON)	2010-2016	19 679	0	19 679	19 679	0	19 679	19 679	#DIV/0!	100,0%	100,0%	Clos en 2016
41	SN	Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali (GCP/MLI/033/LDF)	2011-2016	1503	0	1503	1503	0	1503	1503	#DIV/0!	100,0%	100	Exécution normale
42	SN	Améliorer la Capacité d'Adaptation et la Résilience face aux Changements Climatiques dans le Secteur Agricole du Mali (GCP/MLI 033/LDF)	2010-2016	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	1 503	#DIV/0!	100,0%	100%	CLOS EN 2016
43	SN	Projet d'Appui à l'Office du Niger (PAON)	2016-2020	8 732	0	8 732	8 732	0	110	110	#DIV/0!	1,3%	1,3%	Projet en démarrage
44	SN	Programme d'Appui au Contrat Plan Office du Niger (PACOP)	2009-2016	3 159	0	3 159	3 159	0	3 130	3 130	#DIV/0!	99,1%	99,1%	clos en 2016
45	SN	Amélioration durable de la productivité et de la compétitivité du riz pluvial et de bas-fonds dans la région de Sikasso (CRRRA), au Mali	2014-2017	442	0	442	442	0	358	358	#DIV/0!	81,0%	81,0%	Exécution normale
46	2 849	Programme de Recensement Général Agricole (RGA)	2015-2017	0	1 496	0	1 496	995	0	995	66,5%	#DIV/0!	66,5%	Retard d'Exécution
47	2850	Contrat-Plan Etat OPIB	2015-2017	2 111	2 111	0	2 111	1 823	0	1 823	86,4%	0,0%	86,4%	Exécution normale
48	2 864	Projet Aménagement Hydro Agricole Région de Sikasso	2015-2018	10 000	7 000	0	7 000	4 978	0	4 978	71,1%	#DIV/0!	71,1%	Exécution normale
49	2918	Contrat Plan Etat-ADRS-Producteurs	2015-2017	425	425	0	425	11	0	11	2,6%	#DIV/0!	0,0%	Retard

														d'Exécution
50	2914	Projet d'Appui au Développement Durable de Yelimané (PADDY II)	2016-2020	6 157	125	0	125	75	0	75	60,0%	#DIV/0!	0,0%	Retard d'Exécution
51	2910	Travaux d'Extension de 200 ha de la plaine de Saouné	2016-2020	3900	250	0	250	100	0	100	0,4	#DIV/0!	0	Retard d'Exécution
52	2960	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES PORTEUSES	2016-2016	2 300	2 300	0	2 300	200	0	200	8,7%	#DIV/0!	0,0%	Projet en démarrage
53	2917	PROJET DE RENFORCEMENT DE RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)	2015-2019	31940	4 140	27 154	31 294	200	638	838	4,8%	2,3%	2,7%	Retard d'Exécution
54	SN	Projet de Développement de la Ferme rizicole de SABE	2011-2016	5 940	1 440	4 500	5 940	0	4 275	4 275	0,0%	95,0%	72%	clos en 2016
55	SN	Irrigation de Proximité-Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) Composante Koulikoro.	2015-2019	26800	0	26800	26800	0	1596	1 596	#DIV/0!	6,0%	6%	Exécution normale
56	SN	Emploi Jeune en milieu rural	2014-2016	1 000	0	1 000	1 000	0	550	550	0,0%	55,0%	55,0%	cloos en 2016
57	SN	Irrigation de Proximité-Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-IRRIGAR) Composante Sikasso.	2014-2017	5 071	0	5 071	5 071	0	3 805	3 805	#DIV/0!	75,0%	75,0%	Exécution normale
58	SN	Irrigation de Proximité-Renforcement de l'Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) Composante Pays Dogon.	2015-2019	35000	0	3 490	3 490	0	1 150	1 150	0,0%	33,0%	0,0%	Exécution normale
59	2946	Réhabilitation du Barrage de Markala	2016-2016	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,0%	#DIV/0!	100,0%	Clos en 2016
60	SN	Programme d'Appui aux Filières Agro-Pastorales de la Région de Sikasso (PAFA)	2016-2019	9 000	0	380	380	0	380	380	#DIV/0!	100,0%	100,0%	Exécution normale
61	3001	Projet d'Appui au Développement Rural de Soké I (PADER-SI)	2016-2018	15 759	15 759	0	15 759	7 880	0	7 880	50,0%	#DIV/0!	50,0%	Retard d'Exécution
Projets en préparation				17 767	3 440	-	3 440	-	-	-	0,0%	#DIV/0!	0,0%	
Secteur Economie Rurale				17 767	3 440	-	3 440	-	-	-	0,0%	#DIV/0!	0,0%	
1	2687	4ème Contrat plan Etat-DDRS	2017-2019	1215	1215	0	1215	0	0	0	0,0%	#DIV/0!	0%	Projet en démarrage
2	2959	Construction Voie d'accès Centre Sino malienne	2017-2017	400	400	0	400	0	0	0	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Exécution normale

3	2966	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU KAARTA/SEFETO (PDRK/S)	2016-2020	12 969	475	0	475	0	0	-	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Projet en démarrage
4	3008	Office du Moyen Bani	2017-2017	350	350	0	350	0	0	0	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Projet en démarrage
5	2961	PROJET D'AMELIORATION DU SYSTEME D'IRRIGATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	2016-2019	2833	1 000	0	1 000	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Projet en démarrage
		TOTAL GENERAL		710 338	140 700	507 766	648 466	70 129	252 325	322 454	49,84%	49,69%	49,73%	

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

(Les montants sont en millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				133 989	37 197	59 371	96 568	27 702	24 609	52 311	74,5%	41,4%	54,2%	
Secteur Economie Rurale				133 989	37 197	59 371	96 568	27 702	24 609	52 311	74,5%	41,4%	54,2%	
1	2 799	Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-Mali)	2016-2021	24 105	1 605	22 500	24 105	150	3 394	3 544	9,3%	15,1%	14,7%	Projet en démarrage
2	1 881	Projet Gestion Durable Bétail Ruminant Endémique (PROGEBE)	2008-2016	6 437	1 724	0	1 724	1 666	0	1 666	96,6%	#DIV/0!	97%	Clos en 2016
3	1 885	Programme Développement Intégré Réduction Pauvreté Zone ONDY (PDIRP)/CCMD/BRE de Madina DIASSA	2003-2017	1 482	1 482	0	1 482	1 265	0	1 265	85,3%	#DIV/0!	85,3%	Exécution normale
4	1 894	Programme Panafricain contrôle épizooties (PACE) / CNASA	2000-2017	1 634	1 634	0	1 634	1 474	0	1 474	90,2%	#DIV/0!	90,2%	Exécution normale
5	1 884	Projet développement Elevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG)	2005-2017	5 910	4 609	1 301	5 910	3 500	179	3 679	75,9%	13,8%	62,3%	Retard exécution
6	2 119	Réhabilitation Centre Piscicole Molodo	2006-2016	1 915	1 915	0	1 915	1 507	0	1 507	78,7%	#DIV/0!	78,7%	Clos en 2016
7	2200	Contrat Plan Etat - LCV	2011-2017	796	946	0	946	729	0	729	77,1%	0,0%	77,1%	Exécution normale
8	2 201	Transformation des Sous-Produits d'Abattage (PTSPA)	2007-2017	2 831	2 831	0	2 831	2 124	0	2 124	75,0%	#DIV/0!	75,0%	Exécution normale
9	2 320	Programme Quinquennal d'Aménagements Aquacoles (PQAA)	2008-2016	13 960	2 498	0	2 498	2 020	0	2 020	80,9%	#DIV/0!	80,9%	clos en 2016
10	2321	Programme quinquennal Aménagements Pastoraux (PQAP)	2008-2016	22 631	1 541	0	1 541	1 465	0	1 465	95,1%	#DIV/0!	95,1%	Clos en 2016

11	2322	Projet Appui au Développement Elevage Zone Kayes Sud (PADEPA-KS)	2008-2017	17 768	6 530	11 238	17 768	4 980	10 888	15 848	76,3%	96,7%	89,2%	Exécution normale
12	2323	Programme de développement de la Pêche et de la Pisciculture zone OHVN (PDPP-OHVN)	2007-2016	1 009	1 009	0	1 009	864	0	864	85,6%	#DIV/0!	85,6%	Clos en 2016
13	2402	Construction marché central poisson Bamako	2009-2017	2 232	2 232	0	2 232	1 739	0	1 739	77,9%	0,0%	77,9%	Exécution normale
14	2404	Projet développement et valorisation production laitière au Mali (PRODEVALAIT)	2009-2017	4 080	4 080	0	4 080	2 900	0	2 900	71,1%	#DIV/0!	71,1%	Exécution normale
15	2488	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage du Zébu Maure dans le cercle de Nara (PRODEZEM)	2010-2017	5 850	525	5 250	5 775	386	5 075	5 461	73,5%	96,7%	94,6%	Exécution normale
16	2643	Projet d'Appui au Développement de la Filière Aquacole dans la région de Sikasso (PRODEFA)	2011-2018	5 528	904	4 624	5 528	628	3 925	4 553	69,5%	84,9%	82%	Exécution normale
17	2750	Projet d'Appui institutionnel au SEP (PAI SEP)	2012-2017	1 244	260	984	1 244	205	797	1 002	78,8%	81,0%	81%	Exécution normale
18	2798	Projet Intégré de Développement des Ressources Animales au Mali (PDIRAM)	2016-2020	13 722	872	12 850	13 722	100	0	100	11,5%	0,0%	1%	Projet en démarrage
19	SN90	Convention d'Appui Financier pour la Lutte contre le Charbon Bactérien (PCB)	2015-2019	855	0	624	624	0	371	371	#DIV/0!	59,5%	59%	exécution normale
Projets en préparation				71 683	1 000	5 448	6 448	0	0	0	0,0%	0,0%	0%	
Secteur Economie Rurale				71 683	1 000	5 448	6 448	0	0	0	0,0%	0,0%	0%	
1	SN	Etude de Faisabilité de la Valorisation des Sous Produits d'Abattage à l'échelle nationale	2014-2018	200	0	200	200	0	0	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	Retard exécution
2	SN71	projet d'Appui à la Filière Halieutique au Mali (PAFHa)	2016-2021	5248	0	5248	5248	0	0	0	#DIV/0!	0	0	Préparation
3	3000	CENTRE NATIONAL D'INSEMINATION	2017-2017	400	400	0	400	0	0	0	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Exécution normale

		ARTIFICIELLE ANIMALE												
4	3050	CELLULE DE COORD DE LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES TSE-TSE	2017-2017	50	50	0	50	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	Exécution normale
5	3044	OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER (ODPADIN)	2017-2017	100	150	0	150	0	0	0	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Projet en démarrage
6	3055	Programme Quinquennal d'Aménagements Aquacoles (PQAA)	2016-2020	65 685	400	0	400	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	Projet en démarrage
		TOTAL GENERAL		205 672	38 197	64 819	103 016	27 702	24 609	52 311	72,52%	37,97%	50,78%	

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				389 344	45 506	202 894	248 400	37 317	42 698	80 015	82,00%	21,04%	32,21%	
Secteur Ressources Humaines				388 544	44 706	202 894	247 600	37 311	42 698	80 009	83,46%	21,04%	32,31%	
1	34	Renforcement Infrastructures CNAM	2004-2016	1 185	1 185	0	1 185	954	0	954	80,51%	#DIV/0!	80,51%	
2	2213	Appui Mise en œuvre Projet d'Etablissement CNDS	2004-2017	2 022	2 022	0	2 022	1 670	0	1 670	82,59%	#DIV/0!	82,59%	
3	2212	Appui Mise en Œuvre Projet d'Etablissement Hôpital Point "G"	2006-2017	3 106	3 106	0	3 106	2 724	0	2 724	87,70%	#DIV/0!	87,70%	
4	625	Appui à la Cellule de Planification et de Statistique (CPS)	1996-2016	691	691	0	691	498	0	498	72,07%	#DIV/0!	72,07%	Exécution normale
5	975	Appui au PRODESS	1999-2018	192 000	19 851	50 774	70 625	19 424	13 015	32 439	97,85%	25,63%	45,93%	
		Appui au PRODESS Tuberculose (Fonds Mondial PNLT)	2005-2017	4 938	0	4 938	4 938	0	4 017	4 017	#DIV/0!	81,35%	81,35%	Les fonds sont gérés par l'ONG CRS (tuberculose) et PSI (palu)
		Projet pilote évacuation des mères dans 4 districts de Kayes (ACDI/MEDIK)	2012-2016	6 393	0	6 393	6 393	0	1 964	1 964	#DIV/0!	30,72%	30,72%	
		Appui PRODESS Paludisme (Fonds Mondial)	2016-2018	35 800	0	35 800	35 800	0	9 896	9 896	#DIV/0!	27,64%	27,64%	
		Appui au PRODESS (ACDI/PRSSD pour les régions de Kayes, Sikasso, Ségou)	2010-2019	4 766	0	4 766	4 766	0	1 212	1 212	#DIV/0!	25,43%	25,43%	Coût 18 750 000 dollars canadien dt 10 250 000 en appui direct et 8 500 000 en assist tech

		Appui au Développement Socio Sanitaire (PADSS Phase II) dans la 5ème Région	2015-2020	8 515	0	8 515	8 515	0	656	656	#DIV/0!	7,70%	7,70%	Financement (subv) français, conv. signée le 17 fév 2016
		Appui à la mise en œuvre de la politique de Santé de la Reproduction dans la Région de Kayes	2009-2017	1 693	0	1 693	1 693	0	1 251	1 251	#DIV/0!	73,89%	73,89%	Financement espagnol (AECID)
6	2215	Appui Mise en œuvre Projet d'Etablissement Hôpital Kati	2005-2017	2 653	2 490	0	2 490	2 149	0	2 149	86,31%	#DIV/0!	86,31%	
7	2214	Appui Mise en Œuvre Projet d'Etablissement de l'Hôpital Gabriel Touré	2004-2016	4 128	3 587	0	3 587	2 611	0	2 611	72,79%	#DIV/0!	72,79%	Source décaissement 2009 CF
8	2061	Appui Mise en œuvre Projet d'Etablissement IOTA	2007-2018	2 348	2 348	0	2 348	1 826	0	1 826	77,77%	#DIV/0!	77,77%	
9	2216	Appui à l'INRSP	2007-2017	2 172	2 172	0	2 172	1 364	0	1 364	62,80%	#DIV/0!	62,80%	Les crédits de 2008 (208 millions) ont été perdus. Le coût de la construction sans l'avenant est 451 millions dont : 300 millions sur les BS1 ; 101 millions sur le BO de l' INRSP et 50 millions sur ABS.
10	2060	Laboratoire National de la Santé	2005-2016	2 313	2 313	0	2 313	2 027	0	2 027	87,64%	#DIV/0!	87,64%	
11	2387	Construction du Siège de l'ANSSA	2009-2016	486	486	0	486	318	0	318	65,43%	#DIV/0!	65,43%	
12	NC	GAVI Renforcement Système de Santé (RSS)	2008-2018	6 716	0	6 716	6 716	0	1 722	1 722	#DIV/0!	25,64%	25,64%	Pas de decaiss en 2013 suite au mémorandum signé le 29/7/2013 relative à la reprogrammation transitoire du RSS et SSV en 2014.
13	NC	GAVI Soutien au service de Vaccination (SSV)	2011-2017	632	0	767	767	0	147	147	#DIV/0!	19,17%	19,17%	

14	2582	Aménagement/Equipement du Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose	2011-2017	905	905	0	905	182	0	182	20,11%	#DIV/0!	20,11%	
15	2638	Construction Centre Télésanté et Informatique Médicale	2012-2017	21 150	2 150	0	2 150	1 003	0	1 003	46,65%	#DIV/0!	46,65%	
16	2759	Extension/Equipement Hôpital du Mali	2014-2017	1 400	1 400	0	1 400	561	0	561	40,07%	#DIV/0!	40,07%	
17	NC	Appui PRODESS Paludisme US AID	2016-2020	62 500	0	62 500	62 500	0	8 574	8 574	#DIV/0!	13,72%	13,72%	
18	2629	Prog. Assistance Technique CADD/Santé	2011-2016	20 032	0	20 032	20 032	0	244	244	#DIV/0!	1,22%	1,22%	Financement BM
Secteur Infrastructures				800	800	0	800	6	0	6	0,75%	#DIV/0!	0,75%	
19	2836	Construction / Equipement CPS - CEPRIS	2015-2017	800	800	0	800	6	0	6	0,75%	#DIV/0!	0,75%	Accélérer la mobilisation des fonds pour améliorer la performance du projet
Projets en préparation				17 350	17 350	0	17 350	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				17 350	17 350	0	17 350	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2978	Amélioration Plateau technique des Hôpitaux	2017-2017	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2379	Appui à la Cellule de Planification et de Statistique (CPS)	2017-2017	100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	3007	Construction/Equipement des Hôpitaux	2017-2017	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
4	3006	Mise à niveau laboratoire National de la Santé	2017-2017	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				406 694	62 856	202 894	265 750	37 317	42 698	80 015	59,37%	21,04%	30,11%	

MINISTRE DE LA SOLIDARITE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				51 657	51 312	1 108	52 420	40 541	1 051	41 592	79,01%	94,86%	79,34%	
Secteur Infrastructures				45 524	45 524	0	45 524	36 206	0	36 206	79,53%	#DIV/0!	79,53%	
1	2271	Aménagement Centre National Appareillage Orthopedique du Mali	2007-2017	1 120	1 120	0	1 120	803	0	803	71,70%	#DIV/0!	71,70%	
2	2352	Construction / Equipement Direct Région. Dvt Social Economie Solidaire	2008-2017	1 409	1 409	0	1 409	1 287	0	1 287	91,34%	#DIV/0!	91,34%	
3	2146	Aménagement maison des Aînés	2006-2017	2 119	2 119	0	2 119	1 751	0	1 751	82,63%	#DIV/0!	82,63%	
4	2773	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Ségou	2013-2017	2 323	2 323	0	2 323	1 381	0	1 381	59,45%	#DIV/0!	59,45%	
5	2774	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Mopti	2013-2017	4 793	4 793	0	4 793	3 993	0	3 993	83,31%	#DIV/0!	83,31%	
6	2775	Réhab./Equip des Infrastructure/Région de Tombouctou	2013-2017	11 815	11 815	0	11 815	10 815	0	10 815	91,54%	#DIV/0!	91,54%	
7	2776	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Gao	2013-2017	11 603	11 603	0	11 603	10 603	0	10 603	91,38%	#DIV/0!	91,38%	
8	3022	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Menaka	2016-2017	2 304	2 304	0	2 304	804	0	804	34,90%	#DIV/0!	34,90%	
9	2777	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Kidal	2013-2017	8 038	8 038	0	8 038	4 769	0	4 769	59,33%	#DIV/0!	59,33%	
Secteur Ressources Humaines				6 133	5 788	1 108	6 896	4 335	1 051	5 386	74,90%	94,86%	78,10%	
10	2704	Renforcement de capacité Fonds de Solidarité National	2013-2017	1 036	1 286	0	1 286	880	0	880	68,43%	#DIV/0!	68,43%	
11	2429	Appui Programme ODHD	2009-2017	3 089	2 855	1 108	3 963	2 330	1 051	3 381	81,61%	94,86%	85,31%	PTF PNUD & UNICEF
12	2295	Appui à l'Agence pour le Développement du Nord Mali	2008-2017	1 000	639	0	639	423	0	423	66,20%	#DIV/0!	66,20%	

13	2620	Appui Programme de Renforcement des Capacités de la DNPSES	2011-2016	408	408	0	408	402	0	402	98,53%	#DIV/0!	98,53%	
14	2934	Appui au Comité de Suivi du PURD	2016-2017	600	600	0	600	300	0	300	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
Projet en préparation				2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	3023	Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Kidal	2017-2017	2 000	2 000	0	2 000	0	0		0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				53 657	53 312	1 108	54 420	40 541	1 051	41 592	76,04%	94,86%	76,43%	

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				21 755	19 831	1 477	21 308	16 663	1 172	17 835	84,03%	79,35%	83,70%	
Secteur Economie Rurale				4 194	3 975	0	3 975	3 695	0	3 695	92,96%	#DIV/0!	92,96%	
1	53	Appui Activité femme dans la filière Karité	2004-2016	2 500	2 281	0	2 281	2 268	0	2 268	99,43%	#DIV/0!	99,43%	
2	2433	Appui Valorisation des Filières porteuses	2009-2017	1 694	1 694	0	1 694	1 427	0	1 427	84,24%	#DIV/0!	84,24%	
Secteur Infrastructures				6 841	6 841	0	6 841	5 076	0	5 076	74,20%	#DIV/0!	74,20%	
3	2436	Aménagement Espace Loisirs Cité des Enfants	2009-2017	2 005	2 005	0	2 005	1 505	0	1 505	75,06%	#DIV/0!	75,06%	Coût initial 509 millions
4	2437	Construction/Equipement DNPF	2009-2017	1 288	1 288	0	1 288	1 013	0	1 013	78,65%	#DIV/0!	78,65%	
5	2524	Equipement Maison des femmes	2010-2017	1 222	1 222	0	1 222	814	0	814	66,61%	#DIV/0!	66,61%	
6	2733	Construction/Equipement Pouponnière Bamako	2014-2017	1 178	1 178	0	1 178	928	0	928	78,78%	#DIV/0!	78,78%	
7	2835	Aménagement/Equipement Centre Aoua KEITA	2015-2017	529	529	0	529	319	0	319	60,30%	#DIV/0!	60,30%	
8	2516	Appui Organisation Panafricaine des Femmes	2010-2017	619	619	0	619	497	0	497	80,29%	#DIV/0!	80,29%	
Secteur Ressources Humaines				10 720	9 015	1 477	10 492	7 892	1 172	9 064	87,54%	79,35%	86,39%	
9	2069	Appui Renf Capacités Organisations Féminines Mali Phase II	2009-2016	1 393	643	750	1 393	637	732	1 369	99,07%	97,60%	98,28%	
10	1507	Plates Formes Multifonctionnelles Lutte Contre la pauvreté	2006-2017	5 329	4 713	727	5 440	4 145	440	4 585	87,95%	60,52%	84,28%	PNUD =15 Millions et Association Bill Gates 120 Millions
11	54	Auto Promotion des Femmes en milieu Rural	2007-2016	1 870	1 531	0	1 531	1 416	0	1 416	92,49%	#DIV/0!	92,49%	
12	2370	Prog Nat Appui femmes Opératrices Economiques	2008-2017	1 014	1 014	0	1 014	793	0	793	78,21%	#DIV/0!	78,21%	Coût initial : 6 064 millions
13	2514	Information Sensibilisation Amélioration du Statut de la Femme	2010-2017	1 114	1 114	0	1 114	901	0	901	80,88%	#DIV/0!	80,88%	

Projet en préparation				750	750	0	750	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
Secteur Economie Rurale				350	350	0	350	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
1	3003	Appui autonomisation Femmes filières Agro-Sylvo-Past. Karité	2017-2017	100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
2	3004	Projet appui promotion femme rurale	2017-2017	250	250	0	250	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
Secteur Infrastructures				400	400	0	400	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
3	3005	Projet de réhabilitation Centre auto promotion des femmes	2017-2017	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
4	3002	Projet réhabilitation Centre lutte contre Excision	2017-2017	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GENERAL				22 505	20 581	1 477	22 058	16 663	1 172	17 835	80,96%	79,35%	80,86%

MINISTERE DES MINES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2017			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				8 036	8 196	0	8 196	5 920	0	5 920	72,23%	#DIV/0!	72,23%	
Secteur Secondaire				8 036	8 196	0	8 196	5 920	0	5 920	72,23%	#DIV/0!	72,23%	
1	2377	Appui CPS Secteur Mines Energie	1996-2017	923	923	0	923	745	0	745	80,72%	#DIV/0!	80,72%	
2	2416	Promotion des Indices Miniers	2009-2017	2 788	2 788	0	2 788	1 983	0	1 983	71,13%	#DIV/0!	71,13%	
3	2228	Promotion de Nouvelle Zones Pétrolières	2007-2017	1 597	1 597	0	1 597	1 166	0	1 166	73,01%	#DIV/0!	73,01%	
4	2496	Equipement du PDRM	2010-2017	2 396	2 396	0	2 396	1 719	0	1 719	71,74%	#DIV/0!	71,74%	
5	2840	Cartographie Birrimien à 1/50000	2015-2017	332	492	0	492	307	0	307	62,40%	#DIV/0!	62,40%	
TOTAL GENERAL				8 036	8 196	0	8 196	5 920	0	5 920	72,23%	#DIV/0!	72,23%	

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Nom du projet	Durée du projet	Cout global estimé	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement au 31/12/2016			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				808 912	102 009	612 126	714 135	32 653	114 195	146 848	32,01%	18,66%	20,56%	
Secteur secondaire				808 912	102 009	612 126	714 135	32 653	114 195	146 848	32,01%	18,66%	20,56%	
1	1664	Projet Entretien du chenal navigable du fleuve Niger	2002-2017	3 969	3 969	0	3 969	3 226	0	3 226	81,28%	#DIV/0!	81,28%	
2	2130	Programme d'urgence AEP en milieu rural /PPTE	2006-2017	3 869	3 869	0	3 869	2 793	0	2 793	72,19%	#DIV/0!	72,19%	
3	2131	Construction Locaux DNH	2006-2017	1 950	1 335	0	1 335	1 060	0	1 060	79,40%	#DIV/0!	79,40%	
4	2333	Projet d'AEPA de 18 Communes de la région de Mopti	2008-2018	12 021	1 109	10 912	12 021	841	5 032	5 873	75,83%	46,11%	48,86%	
5	2413	Projet d'AEPA dans les Régions de Gao, Koulikoro et Ségou (AEPA-GKS)	2009-2016	25 687	2 749	22 585	25 334	1 018	18 323	19 341	37,03%	81,13%	76,34%	
6	2529	Aménagement/Equipt Labo. Nat. des Eaux	2010-2016	1 241	2 241	0	2 241	1 227	0	1 227	54,75%	#DIV/0!	54,75%	
7	2575	Projet AEP Bamako-Kabala	2011-2018	183 620	661	172 000	172 661	341	28 173	28 514	51,59%	16,38%	16,51%	
8	2577	Program. Nat de Mobilisation des Ressources en Eau /Assainissement AEP Centres Semi Urbains en 1 ^{ère} , 2 ^{ème} , 5 ^{ème} et 6 ^{me} régions.	2011-2017	21 581	2 887	18 694	21 581	484	3 470	3 954	16,76%	18,56%	18,32%	
9	2581	Program. PADS /PROSEA Hydraulique urbaine	2013-2016	14 139	500	13 639	14 139	48	10 459	10 507	9,60%	76,68%	74,31%	

10	2581	Program. PADS /PROSEA Hydraulique rurale	2013-2016	11 463	0	11 463	11 463	0	7 295	7 295	#DIV/0!	63,64%	63,64%	
11	2654	Station Compacte Kalaban-coro	2012-2017	9 406	539	8 481	9 020	336	7 282	7 618	62,34%	85,86%	84,46%	
12	2655	Station Compacte Missabgou	2010-2015	8 610	328	7 871	8 199	190	3 067	3 257	57,93%	38,97%	39,72%	
13	2741	Programme d'appui aux collectivités territoriales pour l'eau et l'assainissement PACTEA phase 2	2014-2018	20 269	590	19 679	20 269	182	8 416	8 598	30,85%	42,77%	42,42%	
14	2742	Réhabilitation système approvisionnement centres secondaires	2014-2016	1 900	540	0	540	302	0	302	55,93%	#DIV/0!	55,93%	
15	2838	Projet Gestion Integre Ressources en Eau Phase 2	2014-2021	30 200	737		737	419		419	56,85%	#DIV/0!	56,85%	IDA avec l'OMVS
16	2852	Programme création infrastructures hydrauliques	2015-2024	3 450	354	0	354	189	0	189	53,39%	#DIV/0!	53,39%	
17	2738	Hydraulique Villageoise Segou	2014-2017	6 890	2 983	0	2 983	1 829	0	1 829	61,31%	#DIV/0!	61,31%	Projet géré au niveau régional par la DRB et la DRH
18	2 553	Projet d'Hydraulique Villageoise Tombouctou	2011-2019	1 598	1 598	0	1 598	963		963	60,26%	#DIV/0!	60,26%	Projet géré au niveau régional par la DRB et la DRH
19	2874	Projet AEPA Région de Koulikoro	2015-2019	1 650	450	0	450	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	Projet géré au niveau régional par la DRB et la DRH
20	2 931	Programme Commun d'appui à la GIRE	2016-2018	9 092	1 351	7 741	9 092	100	1 385	1 485	7,40%	17,89%	16,33%	
21	2 956	Programme de réalisation Infrast adduct eau dans les admin	2016-2016	500	500	0	500	441	0	441	88,20%	#DIV/0!	88,20%	

22	2 971	Projet Renforcement SQMAGEP	2016-2016	8 000	1000	0	1 000	1 000		1 000	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
23	2 996	Projet AEP Accompagnement Centre Semi Urbain Ruraux	2016-2021	43 949	140	39 357	39 497	70		70	50,00%	0,00%	0,18%	KFW et Etat
24	2998	Projet d'Hydraulique et Assainissement en milieu rural BID/UEMOA	2016-2018	6 885	600	6 285	6 885	29	92	121	4,83%	1,46%	1,76%	
25	1730	Etudes Aménagement Barrage Taoussa	2004-2017	167 680	40 930	126 750	167 680	6 362	2 760	9 122	15,54%	2,18%	5,44%	source : CPS
26	2010	Renforcement infrast. Nation. Radioprotection	2005-2017	1 687	1 837	0	1 837	1 647	0	1 647	89,66%	#DIV/0!	89,66%	Projet repris en 2010
27	2008	Promotion des Energies Nouvelles et Renouvelables pour l'Avancement des Femmes	2004-2017	2 508	1 199	1 334	2 533	1 082	921	2 003	90,24%	69,04%	79,08%	PNUD: 100 millions F CFA et autres PTF à rechercher: 674 millions de F CFA.
28	2499	Projet Etude de Faisabilité et d'Equipement d'un Laboratoire de Biocarburant	2010-2017	1 102	1 102	0	1 102	851	0	851	77,22%	#DIV/0!	77,22%	
29	2586	Promotion Huile Jatropha/PNUD/FEM	2011-2016	1 376	400	976	1 376	270	583	853	67,50%	59,73%	61,99%	
30	2739	Appui Cellule de Suivi des interconnexions	2014-2017	302	302	0	302	192	0	192	63,58%	#DIV/0!	63,58%	
31	2668	Const. Centrale Nle Conduite et Doublement Capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba	2012-2017	22 494	2 494	20 000	22 494	534	8 018	8 552	21,41%	40,09%	38,02%	
32	2789	Prog. Devpt Energies Nvelles & Renouvelables	2015-2017	532	532	0	532	306	0	306	57,52%	#DIV/0!	57,52%	
33	2869	Système Hybride d'Electrification Rurale (SHER)	2014-2020	25 723	4 450	21 273	25 723	904	5 717	6 621	20,31%	26,87%	25,74%	PAS ANTERIEUR
34	2868	Prjet d'Appui Promotion Energie Renouvelable	2014-2017	1 232	271	961	1 232	65	113	178	23,99%	11,76%	14,45%	Apport des bénéficiaires

		PAPERM/BAD												85 millions FCFA non comptabilisés ds le finan. Int. Acquis
35	2795	Proj. Electrification Villageoise Energie Solaire Ph III	2015-2019	4 676	2 551	2 125	4 676	299	360	659	11,72%	16,94%	14,09%	Voir document de projet pour la prise compte de l'extérieur
36	2851	Projet Accès Energie Réalisation de 36123 lampadaire solaire	2016-2019	37 000	4 250	0	4 250	2 000	0	2 000	47,06%	#DIV/0!	47,06%	
37	2953	Programme National de développement des Bio Energie	2016-2017	670	670	0	670	320		320	47,76%	#DIV/0!	47,76%	
38	2955	Prêt Energie Renouvelable	2015-2016	50	50	0	50	50	0	50	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
39	2977	Projet de Réhabilitation des aménagement hydrau electric de Selingué Sotuba	2015-2019	28 521	3 521	25 000	28 521	500	2 570	3 070	14,20%	10,28%	10,76%	
40	2999	Projet Construction Liaison Double terne Sikasso Bougouni Sankoroba Bamako	2012-2017	80 700	5 700	75 000	80 700	40	159	199	0,70%	0,21%	0,25%	
41	2954	Fonds d'Etudes des Projets	2016-2017	720	720	0	720	143	0	143	19,86%	#DIV/0!	19,86%	
	Projet en préparation			11 680	1 900	3 000	4 900	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	Secteur secondaire			11 680	1 900	3 000	4 900	-	-	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	3024	Projet AEP Région Kayes	2017-2019	300	300	0	300			0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2 931	Programme Commun d'appui à la GIRE	2016-2018	100	100	0	100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	

3	2 956	Programme de réalisation Infrast adduct eau dans les admin	2016-2018	280	500	0	500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
4	2 971	Projet Renforcement SOMAGEP	2016-2018	8 000	1000	0	1 000	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
5	2873	Programme UEMOA Hydraulique villageoise	2016-2016	3 000		3 000	3 000	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
TOTAL GENERAL				820 592	103 909	615 126	719 035	32 653	114 195	146 848	31,42%	18,56%	20,42%	

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				49 864	7 016	17 000	24 016	4 784	14 802	19 586	68,19%	87,07%	81,55%	
Secteur Infrastructures				49 864	7 016	17 000	24 016	4 784	14 802	19 586	68,19%	87,07%	81,55%	
1	864	Contrat Plan- Etat/la Poste	2015-2017	1 396	1 396	0	1 396	799	0	799	57,23%	0,00%	57,23%	nouveau contrat plan
2	2866	Projet connexion écoles et communes à internet	2016-2017	366	366	0	366	166	0	166	45,36%	0,00%	45,36%	
3	2867	Renforcement des équipements et infrastructures de l'ORTM	2016-2016	557	557		557	532	0	532	95,51%	0,00%	95,51%	
4	2573	Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP	2011-2016	2293	2293	0	2293	1320	0	1320	57,57%	0,00%	57,57%	
5	408	Contrat Plan Etat-ANCD	2016-2018	641	641	0	641	291	0	291	45,40%	0,00%	45,40%	2016 année intermédiaire
6	2645	Modernisation réseau fibre optique/Chine	2012-2016	21400	427	0	427	427	0	427	100,00%	0,00%	100,00%	
7	2646	Modernisation E- Gouvernement/Corée	2012-2016	23 211	1336	17000	18336	1249	14802	16 051	93,49%	87,07%	87,54%	
TOTAL GÉNÉRAL				49 864	7 016	17 000	24 016	4 784	14 802	19 586	68,19%	87,07%	81,55%	

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				771 271	270 634	241 905	512 539	191 253	185 460	376 713	70,67%	76,67%	73,50%	
Secteur Infrastructures				771 271	270 634	241 905	512 539	191 253	185 460	376 713	70,67%	76,67%	73,50%	
1	1900	Réparation acquisition bacs	2006-2017	3 613	3 613	0	3 613	3 107	0	3 107	86,00	0,00	86,00	En cours
2	2255	Route Bandiagara Koro Fre BF	2008-2016	27 927	5 173	22 754	27 927	2 640	16 940	19 580	51,03	74,45	70,11	En cours
3	2285	Renforcement capacités SDR	2007-2017	1 028	1 028	0	1 028	773	0	773	75,19	0,00	75,19	
4	2312	Construction pont de Fourou	2008-2016	3986	3986	0	3986	3055	0	3055	76,64	0,00	76,64	En cours
5	2561	Bitumage Route Goma Coura Tombouctou	2010-2017	91 082	5 814	85 268	91 082	5 814	56 220	62 034	100,00	65,93	68,11	En cours
6	2568	Etudes Aménagement de la route Sikasso-Zégou	2012-2016	575	165	410	575	98	410	508	59,39	100,00	88,35	En cours
7	2594	Construction Voies Express Bamako - Ségou	2011-2016	83 346	1 424	81 922	83 346	833	80 373	81 206	58,50	98,11	97,43	En cours
8	2595	Aménagement du Boulevard du 22 Octobre de Bamako	2012-2016	9 314	871	8 443	9 314	852	8 233	9 085	97,82	97,51	97,54	En cours
9	2641	Construction voies accès Cité Universitaire Kabala	2012-2016	6 645	6 645	0	6 645	6 345	0	6 345	95,49	0,00	95,49	En cours
10	2751	Bitumage route Mahina - Bafoulabé	2014-2017	1 500	1338	0	1 338	552	0	552	41,26	0,00	41,26	En cours
11	2847	Voies de raccordement de certaines agglomérations importantes aux réseaux de routes nationales	2015-2016	615	615	0	615	464	0	464	75,45	-	75,45	EN COURS
12	2889	Amménagement Section urbaine route Banamba-Touba	2015-2016	664	664	0	664	614	0	614	92,47	-	92,47	
13	2616	Construction siège AGEROUTE	2011-2016	1 133	766	0	766	674	0	674	87,99	-	87,99	en cours

14	2749	Construction route Goumbou - Nara Fre Mauritanie	2014-2017	80 000	467	0	467	106	0	106	22,70	-	22,70	EN COURS
15	2802	Aménagement 2x2 voies Section Route Segou - San 7 km	2016-2017	10 026	418	9 608	10 026	193	7 184	7 377	46,17	74,77	73,58	En cours
16	2812	Construction 4ème Pont de Bamako	2016-2017	100 000	2 400	0	2 400	400	0	400	16,67	0,00	16,67	en COURS
17	2887	Construction d'un Pont sur le fleuve Baoulé à Dioila sur la route Fana-Dioila	2015-2016	5 509	3 766	0	3 766	241	0	241	6,40	0,00	6,40	en cours
18	2997	Projet Route Benena-Mandiaky	2016-2017	4 500	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	22,22	0,00	22,22	en cours
19	2821	Programme d'aménagement des infrastructures routières structurantes (PAIRS	2015-2018	124 146	87 367	13 000	100 367	47 367	6 867	54 234	54,22	52,82	54,04	en cours
20	2944	Renforcement du boulevard de la CEDEAO avec la construction de péage moderne (12km)	2016-2017	6 664	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	100,00	0,00	100,00	en cours
21	2948	Construction et bitumage Macina/Diafarabé/Tenenkou (95km) lot 1 et lot 2	2016-2017	3 900	4 750	0	4 750	1 750	0	1 750	36,84	0,00	36,84	en cours
22	2940	AMENAGEMENT VOIES ACCES HOPITAL DE SIKASSO	2016-2016	445	445	0	445	445	0	445	100,00	0,00	100,00	travaux terminés
23	1833	Entretien Courant des routes	2006-2017	45 318	45 318	0	45 318	40 394	0	40 394	89,13	0,00	89,13	En cours
24	2310	Construction entrepot en CI	2008-2017	2 362	2 362	0	2 362	1531	0	1 531	64,82	0,00	64,82	Travaux physiquement terminé
25	2565	Construction entrepoôt du Mali au Benin	2011-2017	1 870	1594	0	1 594	1082	0	1 082	67,88	0,00	67,88	en cours
26	2566	Construction Entrepôts en Guinée	2011-2017	3 767	3 219	0	3 219	2 591	0	2 591	80,49	0,00	80,49	Terminé physiquement , réception définitive effectuée en 2013. reliquat protocole
27	2746	Construction Entrepôts du Mali	2014-2017	815	815	0	815	465	0	465	57,06	0,00	57,06	en cours

		au Togo												
28	2747	Projet de sécurisation documents de transport	2014-2017	269	269	0	269	149	0	149	55,39	0,00	55,39	en cours
29	3056	Contrat Plan Etat IGM	2013-2017	1 310	1 310	0	1 310	1 021	0	1 021	77,94	0,00	77,94	En cours
30	2570	Refection cartographie base Mali 1/200000	2014-2016	373	373	0	373	324	0	324	86,86	0,00	86,86	En cours
31	1961	Réhabilitation stations Météorologiques	2005-2016	2 338	2 338	0	2 338	2 201	0	2 201	94,14	0,00	94,14	En cours
32	2290	Programme de pluies provoquées	2006-2017	21 281	21 281	0	21 281	18 984	0	18 984	89,21	0,00	89,21	En cours
33	2745	Aménagement/Equip. Centre de prévision	2014-2017	648	648	0	648	434	0	434	66,98	0,00	66,98	En cours
34	2748	Appui météorologique du monde rural	2014-2016	242	242	0	242	230	0	230	95,04	0,00	95,04	Clos en 2016
35	99	Appui à la CPS	1994-2017	1083	1083	0	1083	878	0	878	81,07	0,00	81,07	En cours
36	983	Construction Cité Administrative	2003-2016	68 745	14 685		14 685	10 796		10 796	73,52	0,00	73,52	
37	991	Contrat plan Etat-COMANAV	2006-2017	2 555	2 555	0	2 555	2 256	0	2 256	88,30	0,00	88,30	En cours
38	1554	Programme d'urgence routier	2005-2017	5 203	5 203	0	5 203	4 840	0	4 840	93,02	-	93,02	En cours
39	2036	Entretien des pistes CMDT	2006-2017	8 376	8 376	0	8 376	7 642	0	7 642	91,24	-	91,24	En cours
40	2482	Acquisition réparation engins lourds	2010-2016	1 287	1 287	0	1 287	851	0	851	66,12	-	66,12	En cours
41	2252	Acquisition Equipements Techniques	2015-2017	750	750	0	750	361	0	361	48,13	-	48,13	Le contrat plan en cours couvre la période 2015-2017
42	2528	Construction dépôt de kérosène à l'Aéroport Kayes Dag Dag	2011-2016	2 900	2 900	0	2 900	2 592	0	2 592	89	-	89	Terminé physiquement
43	2879	Projet d'achèvement des travaux d'achèvement de l'aéroport international Modibo Keita	2014-2017	24 674	4 174	20 500	24 674	2 632	9 233	11 865	63	45	48	En cours
44	2399	Construction bureau et annexe	2009-2017	2 788	2 788	0	2 788	2 531	0	2 531		-		En cours

											91		91	
45	2985	Réhabilitation de l'ancien Pont de Kayes	2016-2017	1 607	1 607	0	1 607	407	0	407	25,33	0,00	25,33	en préparation
46	2943	REHABILITATION DE L'AVENUE DE L'OUA (8 KM) A BAMAKO	2016-2016	1350	1000	0	1 000	1000	0	1 000	100,00	0,00	100,00	en préparation
47	2449	Réhabilitation équipements INFP/BTP	2009-2017	1 850	1 850	0	1 850	1625	0	1625	87,8	-	87,8	En cours
48	2567	Equipement Inspections des Transports	2011-2017	892	892	0	892	613	0	613	68,7	-	68,7	En cours
Projets en préparation				258 311	37 050	0	37 050	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructures				258 311	37 050	0	37 050	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2980	Construction et Bitumage Route Zantiebouyou- Kolondiéba-Frontiere Cote D'Ivoire longue de 140 KM y compris reservation pour la Fibre Optique	2016-2017	37 775	3 800	0	3 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation
2	3016	CONST/BITUMAGE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU (56 KM)	2017-2018	27 730	1500	0	1 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation
3	3020	AMENAGEMENT VOIE DE RACCORDEMENT DU 3EME PONT DE BAMAKO A LA ROUTE NATIONALE RN26 (BKO-SEGOU) LONGUE DE 3.26 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN ECHANGEUR AU CARREFOUR DE LA ROUTE BAMAKO-SEGOU (RN6)		5000	5000	0	5 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation
4	3014	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO (13,6)	2017-2017	15000	1500	0	1 500		0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation
5	3015	AMENAG VOIE KOULOUBLENI LONGUE DE 5 KM OMMUNE RURALE KALABANKORO (C.KATI)	2017-2018	5000	1500	0	1 500		0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation
6	3017	CONSTRUCTION DE LA SECTION YANFOLILA-KALANA-FRONTIERE GUINEE (52 KM)	2017-2018	18829	1500	0	1 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation

7	3013	CONSTRUCTION DE LA SECTION KANGABA-DIOULAFOUNDO-FRONTIERE GUINEE (50 KM)	2017-2018	19438	2000	0	2 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation
8	2945	ETUDES ET CONSTRUCTION DU 2EME PONT DE KAYES (600 ML) (PRENDRE L'ETUDE SUR LE FONDS DE PREPARATION DES ETUDES)	2016-2019	55588	15000	0	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation
9	3012	CONSTRUCTION ET BITUMAGE DE LA ROUTE KAYES-KENIEBA (250 KM)	2017-2018	42478	2000	0	2 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation
10	3018	CONSTRUCTION ET BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA ET AMENAG 10 KM DE VOIRIES KADIOLO	2017-2018	24000	1000		1 000			0	0,00	0,00	0,00	en préparation
11	3019	BITUMAGE DE LA ROUTE BAROUELI-TAMANI (30,6 KM)	2017-2018	7223	2000	0	2 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	en préparation
12	3011	REHAB RESSEAU D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE DU MALI ET APPUI AU MONDE RURAL	2017-2017	250	250	0	250			0	0,00	0,00	0,00	en préparation
TOTAL GÉNÉRAL				1 029 582	307 684	241 905	549 589	191 253	185 460	376 713	62,16%	76,67%	68,54%	

MINISTRE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Nom du projet	Durée du projet	Cout global estimé	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				11 565 855	30 271	41 617	71 888	18 654	26 050	44 704	61,62%	62,59%	62,19%	
Secteur Infrastructure				11 565 855	30 271	41 617	71 888	18 654	26 050	44 704	61,62%	62,59%	62,19%	
1	2392	Construction/Equipement Direct. Nat DNUH	2011-2018	3 500	2 274	0	2 274	1 274	0	1 274	56,02%	#DIV/0!	56,02%	
2	1582	Elaboration des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)	1999-2017	6 750	5 189	0	5 189	4 207	0	4 207	81,08%	#DIV/0!	81,08%	
3	2478	Projet Villes du Mali sans Bidonvilles de Bamako	2010-2017	810	630	180	810	520	180	700	82,54%	100,00%	86,42%	
4	2391	Projet d'Appui aux Communes Urbaines du Mali	2012-2018	45 000	228	41 437	41 665	228	25 870	26 098	100,00%	62,43%	62,64%	
5	2882	Programme de Construction de 50 000 Logements Sociaux	2015-2019	11 500 000	14 150	0	14 150	4 942	0	4 942	34,93%	#DIV/0!	34,93%	
6	2 891	Réhabilitation du Palais de Koulouba	2015-2016	9 795	7 800		7 800	7 483	0	7 483	95,94%	#DIV/0!	95,94%	
TOTAL GENERAL				11 565 855	30 271	41 617	71 888	18 654	26 050	44 704	61,62%	62,59%	62,19%	

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Nom du projet	Durée du projet	Coût global estimé	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				30 520	7 665	100	7 765	3 432	48	3 480	44,77%	48,00%	44,82%	
Secteur Infrastructure				24 970	4 540	-	4 540	2 169	-	2 169	47,78%	#DIV/0!	47,78%	
1	1995	Construction /Equipement Directions Nationale et Régionales du Cadastre	2009-2019	7 120	2 839	0	2 839	1 381	0	1 381	48,64%	#DIV/0!	48,64%	
2	2767	Mise en place système portefeuille de l'Etat	2014-2017	350	301	0	301	188	0	188	62,46%	#DIV/0!	62,46%	
3	2 909	Programme Réfection Bâtiments Publics	2016-2018	15 700	1200	0	1 200	600	0	600	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
4	2828	Construction/Equip DGABE	2016-2017	1 800	200	-	200	-	-	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				5 550	3 125	100	3 225	1 263	48	1 311	40,42%	48,00%	40,65%	
5	2768	Projet de Renforcement des Capacités Domaines Affaires Foncières	2015-2017	450	425	0	425	263	0	263	61,88%	#DIV/0!	61,88%	
6	2637	Programme Assistance Technique DNDC	2015-2017	100	0	100	100	0	48	48	#DIV/0!	48,00%	48,00%	
7	2 907	Projet de mise en place d'un système d'information foncier sécurisé	2016-2019	5 000	2700	0	2 700	1 000		1 000	37,04%	#DIV/0!	37,04%	
Projet en préparation				4 500	1 500	-	1 500	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Infrastructure				4 500	1 500	-	1 500	-	-	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	3 059	Etudes/Aménagement Berges du fleuve à Bamako	2017-2019	4 500	1500	0	1 500			0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GENERAL				35 020	9 165	100	9 265	3 432	48	3 480	37,45%	48,00%	37,56%	

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Nom du projet	Durée du projet	Cout global estimé	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement au 31/12/2016			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				115 952	64 820	51 252	116 072	51 052	28 111	79 163	78,76%	54,85%	68,20%	
Secteur Economie rurale				54 989	15 812	38 811	54 623	11 731	26 212	37 943	74,19%	67,54%	69,46%	
1	30	Projet Consolidation de la Gestion Durable des 3 Forêts Classées de la Faya des Monts Mandingues et du Sousan	2002-2017	2 437	1 103	985	2 088	814	826	1 640	73,80%	83,86%	78,54%	
2	719	Projet Elaboration et mise en Œuvre des Plans d'Aménagement et de gestion des Massifs Forestiers	2002-2017	813	813	0	813	655	0	655	80,57%	#DIV/0!	80,57%	
3	1526	Projet Protection et/Aménagement Forêts et Parcs Nationaux	2004-2017	1 509	1 509	0	1 509	1 271	0	1 271	84,23%	#DIV/0!	84,23%	
4	1884	Projet Conservation et Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants	2005-2017	5 465	1 828	4 292	6 120	1 473	2 844	4 317	80,58%	66,26%	70,54%	
5	2047	Projet Composante Mali du Programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger	2005-2017	8 609	832	6 383	7 215	664	5 606	6 270	79,81%	87,83%	86,90%	
6	2049	Projet d'Appui au Reboisement	2005-2018	1 200	1 128	0	1 128	843	0	843	74,73%	#DIV/0!	74,73%	
7	2051	Projet Plan d'Action National de Gestion des Zones Humides (PAZU) du Mali	2004-2016	761	379	474	853	347	275	622	91,56%	58,02%	72,92%	Clos en 2016
8	2160	Projet Multinational de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes en Afrique de l'Ouest	2005-2016	2 290	935	1 447	2 382	664	917	1 581	71,02%	63,37%	66,37%	Clos en 2016

9	2348	Appui à la CPS	2008-2017	501	901	0	901	589	0	589	65,37%	#DIV/0!	65,37%	
10	2425	Renforcement Capacité MEA	2009-2017	1 604	1 604	0	1 604	1 368	0	1 368	85,29%	#DIV/0!	85,29%	
11	2509	Appui au Système d'Information Forestier(SIFOR) PPTE	2010-2017	823	823	0	823	617	0	617	74,97%	#DIV/0!	74,97%	
12	2535	Programme de Développement Durable Delta Intérieur Du Niger (PDD-DIN)	2010-2018	4 457	397	4 060	4 457	336	3 395	3 731	84,63%	83,62%	83,71%	
13	2689	Alliance Globale sur le Changement Climatique (AGCC)	2010-2016	4 077	371	3 706	4 077	298	3 355	3 653	80,32%	90,53%	89,60%	Clos en 2016
14	2690	Projet Extension et Renforcement du Système des Aires Protégées au Mali (ERSAP)	2011-2017	1 827	756	1 071	1 827	269	1 267	1 536	35,58%	118,30%	84,07%	
15	2771	Projet Adaptation changement climatique Local/FENU	2014-2016	400	150	250	400	116	0	116	77,33%	0,00%	29,00%	
16	2772	Projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique PGRNCC	2014-2018	10 700	500	10 200	10 700	337	2 764	3 101	67,40%	27,10%	28,98%	
17	2853	Grande Muraille verte	2016-2018	250	250		250	100		100	40,00%	#DIV/0!	40,00%	
18	2924	Programme de Gestion et de Décentralisation des Forêts (GEDEFOR 2)	2016-2017	5 366	800	4 566	5 366	449	3 471	3 920	56,13%	76,02%	73,05%	
19	2950	Projet Amodiation de la Faya et du Sousan Banifing Baoulé	2016-2016	50	50	0	50	50		50	100,00%	#DIV/0!	100,00%	Clos en 2016
20	2951	Projet Amodiation de Bougouni-Yanfolila	2016-2016	50	50	0	50	50		50	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
21	2506	I.P.E.	2007-2018	1 800	633	1 377	2 010	421	1 492	1 913	66,51%	108,35%	95,17%	
		Secteur Infrastructure		60 963	49 008	12 441	61 449	39 321	1 899	41 220	80,23%	15,26%	67,08%	
22	2423	Construction/Equipement du Siège de l'ANGESEM	2009-2017	2 838	4 238	0	4 238	3 610	0	3 610	85,18%	#DIV/0!	85,18%	

23	2192	Projet Réhabilitation Centre Formation Tabacoro	2006-2017	924	1 399	0	1 399	981	0	981	70,12%	#DIV/0!	70,12%	
24	2344	Projet Construction et Réhabilitation des Locaux de la DNEF et ses Services Déconcentrés	2008-2016	2 034	2 034	0	2 034	1 939	0	1 939	95,33%	#DIV/0!	95,33%	
25	2261	Programme Régional Aménagement Massif Fouta Djallon	2009-2017	908	639	420	1 059	517	245	762	80,91%	58,33%	71,95%	
26	2420	Etude Diagnostique des Stations d'Épuration et Ouvrages Connexes	2009-2017	4 400	3 625	0	3 625	2 785	0	2 785	76,83%	#DIV/0!	76,83%	
27	2490	Projet d'Assainissement de la Zone Industrielle de Sotuba	2010-2017	3 015	1 235	1 150	2 385	1 035	402	1 437	83,81%	34,96%	60,25%	
28	2854	Programme de réhabilitation Stations d'épuration/Mali	2015-2019	1 000	441	0	441	241	0	241	54,65%	#DIV/0!	54,65%	
29	2048	Protection et Aménagement des Berges du fleuve Niger	2005-2017	2 417	2 417	0	2 417	2 066	0	2 066	85,48%	#DIV/0!	85,48%	
30	2284	Dragage/Protection des berges de Diafarabé (PPTE)	2007-2017	14 774	14 774	0	14 774	13 068	0	13 068	88,45%	#DIV/0!	88,45%	
31	1801	Curage collecteurs District Bko	2002-2017	3 612	3 612	0	3 612	3 156	0	3 156	87,38%	#DIV/0!	87,38%	
32	2054	Projet de Construction Décharge Compactée Noumoubougou	2006-2017	9 700	9 700	0	9 700	7 641	0	7 641	78,77%	#DIV/0!	78,77%	
33	2737	Programme d'Urgence Assainissement	2014-2017	444	444	0	444	253	0	253	56,98%	#REF!	56,98%	
34	2921	Projet de réhabilitation Economique et Environnementale Fleuve Niger	2015-2018	2 090	200	1 890	2 090	100	1 100	1 200	50,00%	58,20%	57,42%	
35	2922	Faucardage curage Fleuve Niger	2016-2018	250	250	0	250	100	0	100	40,00%	#DIV/0!	40,00%	
36	2919	Projet de drainage des eaux pluviales de Bamako	2016-2019	7 150	615	6 559	7 174	315	0	315	51,22%	0,00%	4,39%	

37	2923	Projet Elimination Prévention Pesticides Obsolètes	2016-2019	3 007	585	2 422	3 007	100	152	252	17,09%	6,28%	8,38%	
38	2920	Construction Siège AEED	2016-2018	400	400	0	400	14	0	14	3,50%	#DIV/0!	3,50%	
39	2952	Programme Assainissement de 11 villes	2016-2018	2 000	2 400	0	2 400	1 400	0	1 400	58,33%	#DIV/0!	58,33%	
TOTAL GENERAL				115 952	64 820	51 252	116 072	51 052	28 111	79 163	78,76%	54,85%	68,20%	

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet/programme	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				177 494	57 794	105 975	163 769	32 218	33 992	66 210	55,75%	32,08%	40,43%	
Secteur Infrastructures				48 848	36 653	0	36 653	21 668	0	21 668	59,12%	#DIV/0!	59,12%	
1	1317	Construction/Equipement Directions Douanes	1997-2017	9 234	9 234	0	9 234	6 790	0	6 790	73,53%	#DIV/0!	73,53%	
2	3052	Construction Centre de Formation pour le Développement	2005-2017	1 955	830	0	830	447	0	447	53,86%	#DIV/0!	53,86%	
3	2299	Aménagement/Equipement siège ONAP	2008-2017	792	792	0	792	626	0	626	79,04%	#DIV/0!	79,04%	
4	2908	Equipement Inspection des Finances	2016-2017	400	400	0	400	200	0	200	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
5	2967	Réhabilitation extension équipement Trésorerie et Perceptions	2016-2017	1 200	1 200	0	1 200	233	0	233	19,42%	#DIV/0!	19,42%	
6	2904	Reh/Ext/Equip DRPSIAP	2016-2017	800	800	0	800	177	0	177	22,13%	#DIV/0!	22,13%	
7	2976	Renforcement/Equipement Postes frontaliers Douaniers	2016-2017	600	600	0	600	300	0	300	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
8	2880	Reh/équipement des services du MEF	2015-2019	11 000	4 320	0	4 320	1 389	0	1 389	32,15%	#DIV/0!	32,15%	
9	2101	Aménagement/ Equipement DRCF / Délégations	2006-2017	2 015	2 015	0	2 015	1 397	0	1 397	69,33%	#DIV/0!	69,33%	
10	2591	Réhabilitation Immeuble de la DGDP	2013-2017	562	562	0	562	288	0	288	51,25%	#DIV/0!	51,25%	
11	1949	Construction/Equipement Immeuble Hôtel du Plan	2003-2017	7 673	7 673	0	7 673	6 606	0	6 606	86,09%	#DIV/0!	86,09%	
12	2830	Construction du siège de la Direction Générale des Douanes	2015-2018	5 593	2 015	0	2 015	995	0	995	49,38%	#DIV/0!	49,38%	
13	2881	Acquisition/Construction Terrain DRB/DRCF Bamako	2015-2017	1 130	715	0	715	200	0	200	27,97%	#DIV/0!	27,97%	
14	2592	Réhabilitation Hôtel des Finances	2013-2017	2 729	2 332	0	2 332	599	0	599	25,69%	#DIV/0!	25,69%	
15	2656	Constitution Stock de Sécurité ONAP	2013-2017	2 503	2 503	0	2 503	1 091	0	1 091	43,59%	#DIV/0!	43,59%	les 800 millions de 2013 ont été perdus à cause du retard dan la signature du marché.

16	2721	Réhabilitation Extension DGMP	2014-2017	662	662	0	662	330	0	330	49,85%	#DIV/0!	49,85%	
Secteur Ressources Humaines				128 646	21 141	105 975	127 116	10 550	33 992	44 542	49,90%	32,08%	35,04%	
17	2886	Elaboration Logiciel Gestion des Soldes	2015-2017	452	452	0	452	233	0	233	51,55%	#DIV/0!	51,55%	
18	2804	Projet d'Appui à la Gouvernance Economique (PAGE)	2015-2019	7 610	170	7 440	7 610	94	2 982	3 076	55,29%	40,08%	40,42%	
19	2827	Appui au processus Mali Émergent	2015-2018	850	461	0	461	124	0	124	26,90%	#DIV/0!	26,90%	
20	2731	Fonds d'étude et de préparation des projets	2014-2019	5 000	2 924	0	2 924	1 012	0	1 012	34,61%	#DIV/0!	34,61%	
21	2659	Programme Promotion Planification Gestion du Développement	2012-2017	733	733	0	733	517	0	517	70,53%	#DIV/0!	70,53%	
22	1933	Renforcement Capacités de Modélisation	2003-2017	2 056	2 056	0	2 056	1 815	0	1 815	88,28%	#DIV/0!	88,28%	
23	2883	Programme de Perfectionnement des Agents du MEF	2015-2019	376	376	0	376	167	0	167	44,41%	#DIV/0!	44,41%	
24	2104	Appui à la Viabilité de la Dette	2006-2016	610	610	0	610	566	0	566	92,79%	#DIV/0!	92,79%	
25	2872	Appui Cellule PAT	2015-2017	262	262	0	262	147	0	147	56,11%	#DIV/0!	56,11%	
26	1563	Fonds de Développement Economique (Projet d'Appui à la Promotion de la Sécurité Alimentaire (PAPSA))	2014-2018	2 478	103	2 375	2 478	71	2 375	2 446	68,93%	100,00%	98,71%	
27	1536	Projet d'Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures (PAMORI)	2003-2017	6 822	4 447	2 073	6 520	2 389	1 811	4 200	53,72%	87,36%	64,42%	
28	2531	Appui Financement PME/PMI	2009-2017	595	595	0	595	292	0	292	49,08%	#DIV/0!	49,08%	3972
29	2673	Appui Mise en Œuvre CSCRP/PSTE	2012-2017	1 609	659	950	1 609	349	749	1 098	52,96%	78,84%	68,24%	
30	2544	Appui mise en Œuvre Plan Harmonisation de l'Aide	2009-2017	2 444	544	1 879	2 423	338	1 066	1 404	62,13%	56,73%	57,94%	source dec ext 2015 (rapport d'ext finan ext)
31	2719	Projets filets sociaux JIGISEME JIRI/IDA	2013-2019	35 600	1 600	35 258	36 858	432	17 213	17 645	27,00%	48,82%	47,87%	source dec ext 2015 (rapport d'ext finan ext)
32	2732	Projet de Reconstruction Relance Economique	2014-2018	50 538	538	50 000	50 538	183	4 047	4 230	34,01%	8,09%	8,37%	
33	2631	Prog. Assistance Technique DFM/MEFB	2011-2017	6 000	0	6 000	6 000	0	3 749	3 749	#DIV/0!	62,48%	62,48%	Depuis 2014 le pilotage revient à la Cellule PAT au lieu de la CARFIP. source dec ext 2015 (rapport
34	2630	Programme Assistance Technique	2011-2017								#DIV/0!	#DIV/0!		

		CARFIP												d'ext finan ext)
35	2632	Programme Assistance Technique DGB	2011-2017								#DIV/0!	#DIV/0!		
36	2633	Programme Assistance Technique DGI	2011-2017								#DIV/0!	#DIV/0!		
37	2634	Programme Assistance Technique DGMP/DSP	2011-2017								#DIV/0!	#DIV/0!		
38	2635	Programme Assistance Technique DDCF	2011-2017								#DIV/0!	#DIV/0!		
39	2638	Programme Assistance Technique DNTCP	2011-2017								#DIV/0!	#DIV/0!		
40	2970	Appui migration PRED 5	2016-2017	152	152		152	52	0	52	34,21%	#DIV/0!	34,21%	
41	2911	Appui Cellule Développement Secteur Financier	2016-2017	187	187		187	87	0	87	46,52%	#DIV/0!	46,52%	
42	2941	Appui Cellule de Suivi des Projets	2016-2017	159	159		159	59	0	59	37,11%	#DIV/0!	37,11%	
43	2969	Interconnexion base de données MEF	2016-2017	1 499	1 499		1 499	499	0	499	33,29%	#DIV/0!	33,29%	
44	2913	Renforcement Infrastructures CAISFF	2016-2017	999	999		999	499	0	499	49,95%	#DIV/0!	49,95%	
45	2831	Acquisition laboratoire mobile	2016-2016	410	410		410	130	0	130	31,71%	#DIV/0!	31,71%	Suite à un appel d'offre infructueux, l'ONAP a acquis des véhicules
46	2906	Appui FDE	2016-2017	250	250		250	100	0	100	40,00%	#DIV/0!	40,00%	
47	2905	Appui Programmation Suivi des Investissements	2016-2016	592	592		592	282	0	282	47,64%	#DIV/0!	47,64%	
48	2942	Appui Programme Economique et Financier	2016-2016	97	97		97	97	0	97	100,00%	#DIV/0!	100,00%	
49	2912	Archivage numérique DFM/MEF	2016-2017	266	266		266	16	0	16	6,02%	#DIV/0!	6,02%	
Projets en préparation				1 650	335	0	335	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
Secteur Infrastructures				1 500	185	0	185	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	SN	Construction du siège du CNTIF	2017-2017	1 500	185	0	185	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				150	150	0	150	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2968	Développement Comptabilité matière phase 2	2016-2016	100	100		100	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	3057	Appui Cellule de Suivi des Reformes de l'UEMDA	2017-2017	50	50	0	50	0	0					
TOTAL GÉNÉRAL				179 144	58 129	105 975	164 104	32 218	33 992	66 210	55,43%	32,08%	40,35%	

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

(Les Montants sont en Millions de FCFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				64 267	14 633	25 110	39 743	9 552	2 842	12 394	65,28%	11,32%	31,19%	
Secteur Infrastructures				6 000	3 166	0	3 166	641	0	641	20,25%	#DIV/0!	20,25%	
1	2863	Construction Equipement Siège INSTAT	2015-2018	6 000	3 166	0	3 166	641	0	641	20,25%	#DIV/0!	20,25%	
Secteur Ressources Humaines				58 267	11 467	25 110	36 577	8 911	2 842	11 753	77,71%	11,32%	32,13%	
2	2064	Appui à la Gestion de Politique Nationale Population	2004-2017	2 280	1 796	484	2 280	1 406	136	1 542	78,29%	28,10%	67,63%	
3	708	Programme de Formation et de Perfectionnement des Agents du MEF/MPAT	2001-2017	1 876	1 876	0	1 876	1 477	0	1 477	78,73%	#DIV/0!	78,73%	
4	2460	Appui à la Mise en Œuvre du Shema Directeur de la Statistique	2012-2019	21 800	2 091	1 276	3 367	1 660	245	1 905	79,39%	19,20%	56,58%	
5	2477	Appui Mise en Œuvre INSTAT	2010-2017	6 500	3 243	0	3 243	2 760	0	2 760	85,11%	#DIV/0!	85,11%	
6	2825	Appui institutionnel au MPATP	2015-2017	695	695	0	695	485	0	485	69,78%	#DIV/0!	69,78%	
7	2826	Appui au Renforcement et à la mise en œuvre du dispositif institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire	2015-2017	1 315	1 315	0	1 315	834	0	834	63,42%	#DIV/0!	63,42%	
8	2824	Appui centre de formation en statistique/INSTAT	2015-2017	266	266	0	266	154	0	154	57,89%	#DIV/0!	57,89%	
9	2937	Programme CERCAP / ACBF Phase III	2016-2017	335	185	150	335	135	0	135	72,97%	0,00%	40,30%	
10	2938	Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)	2015-2019	23 200	0	23 200	23 200	0	2 461	2 461	#DIV/0!	10,61%	10,61%	
Projets en Préparation				1 360	500	860	1 360	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secteur Infrastructures				500	500	0	500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	3047	Construction Equipement Centre de Perfectionnement Statistique	2017-2017	500	500	0	500	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				860	0	860	860	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
2	SN	Projet d'Appui à l'Elaboration du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT)	2017-2019	860	0	860	860	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	Don de la BAD
TOTAL GÉNÉRAL				65 627	15 133	25 970	41 103	9 552	2 842	12 394	63,12%	10,94%	30,15%	

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				423 800	28 464	191 459	219 923	21 284	68 120	89 404	74,78%	35,58%	40,65%	
Secteur Ressources Humaines				423 800	28 464	191 459	219 923	21 284	68 120	89 404	74,78%	35,58%	40,65%	
1	2378	Appui à la CPS du MEN	1996-2017	659	659	0	659	582	0	582	88,32%	#DIV/0!	88,32%	Exécution normale
2	2871	Réhabilitation Académie Malienne des Langues	2015-2017	136	136	0	136	132	0	132	97,06%	#DIV/0!	97,06%	
3	1633	Equipement structures -Enseignement secondaire	2000-2016	9 961	9 961	0	9 961	9 270	0	9 270	93,06%	#DIV/0!	93,06%	Exécution normale
4	2627	Progr. Assistance Techn. CADD/Educat ^o /IDA	2012-2017	600	0	600	600	0	384	384	#DIV/0!	64,00%	64,00%	
5	2395	Construction/Equipement de Lycées	2009-2017	10 920	10 920	0	10 920	7 319	0	7 319	67,02%	#DIV/0!	67,02%	
6	2651	Projet d'Appui au PISE III AFD	2013-2016	5 248	0	5 248	5 248	0	161	161	#DIV/0!	3,07%	3,07%	
7	2805	Projet Education pour tous/IDA	2013-2016	20 850	0	20 850	20 850	0	18 257	18 257	#DIV/0!	87,56%	87,56%	
8	2861	Appui Develop. Petite Enfance régions Bko/Kayes/Kkoro/Skssso/Ségou	2015-2018	1 092	572	0	572	345	0	345	60,31%	#DIV/0!	60,31%	Ce projet a été financé par IDA/DPE à hauteur de 2 milliards F CFA dont 1,478 milliards décaissés.
9	2650	Construction/Equipement IFM /Mali	2012-2017	6 500	929	5 772	6 701	702	2 847	3 549	75,57%	49,32%	52,96%	Source CPS
10	2688	Programme Vigoureux Alphabétisation	2013-2016	586	586	0	586	570	0	570	97,27%	#DIV/0!	97,27%	
11	1555	PISE Phase III (Cantines Scolaires)	2010-2017	4 451	4 451	0	4 451	2 264	0	2 264	50,86%	#DIV/0!	50,86%	
		Contribution du projet US AID	2013-2016	400	0	400	400	0	329	329	#DIV/0!	82,25%	82,25%	
		Cantines scolaires (développement et urgence) PAM	2014-2016	10 200	0	10 200	10 200	0	4 163	4 163	#DIV/0!	40,81%	40,81%	
		Programme d'Appui à la Formation Professionnelle, phase IV, PAFP. SUISSE	2013-2016	10 500	0	10 500	10 500	0	2 207	2 207	#DIV/0!	21,02%	21,02%	
Sous/Total PISE III				25 551	4 451	21 100	25 551	2 264	6 699	8 963	50,86%	31,75%	35,08%	

12	2935	Projet pilote d'appui enfants besoins éducatifs spéciaux	2016-2017	250	250	0	250	100	0	100	40,00%	#DIV/0!	40,00%	
13	2 973	Appui éducation bilingue de base/BID	2015-2019	12 742	0	12 742	12 742	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
14	NC	Projet d'Appui à l'Éducation de Base de Qualité (UNICEF)	2013-2016	9 926	0	9 926	9 926	0	7 181	7 181	#DIV/0!	72,35%	72,35%	
15	NC	Éducation de base - Projet d'amélioration de la qualité de l'éducation à travers le renforcement des capacités des Comités de Gestion Scolaire (CGS) et de réponse aux interventions en situation d'urgence dans les régions de Mopti et de Sikasso (UNICEF)	2015-2016	452	0	390	390	0	157	157	#DIV/0!	40,26%	40,26%	
16	NC	Projet d'Insertion des Enfants Vulnérables (PIEV) UNICEF	2015-2016	189	0	189	189	0	145	145	#DIV/0!	76,72%	76,72%	
17	NC	GW075/Éducation UNICEF	2015-2016	591	0	591	591	0	156	156	#DIV/0!	26,40%	26,40%	
18	NC	Projet de l'Éducation pour la Consolidation de la Paix dans les régions de Tombouctou et Gao (UNICEF)	2015-2016	758	0	695	695	0	366	366	#DIV/0!	52,66%	52,66%	
19	NC	Cantines scolaires (développement et urgence) PAM	2014-2017	35 000	0	35 000	35 000	0	18 000	18 000	#DIV/0!	51,43%	51,43%	
20	NC	Projet d'Amélioration de l'Accès aux Services d'Éducation de Qualité (PASEQ) ACDI	2015-2017	2 187	0	1 282	1 282	0	1 282	1 282	#DIV/0!	100,00%	100,00%	
21	NC	Renforcement des capacités dans le domaine du manuel scolaire ACDI	2010-2018	6 221	0	6 221	6 221	0	2 859	2 859	#DIV/0!	45,96%	45,96%	
22	NC	Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Éducation, PADE, SUISSE	2014-2016	6 005	0	6 005	6 005	0	1 802	1 802	#DIV/0!	30,01%	30,01%	
23	NC	Programme de Construction de compétences pour le Développement Local, PCDL, SUISSE	2014-2016	602	0	602	602	0	127	127	#DIV/0!	21,10%	21,10%	
24	NC	Contribution à la politique du matériel et du manuel scolaire du MEN (Suisse)	2014-2016	808	0	808	808	0	728	728	#DIV/0!	90,10%	90,10%	

25	NC	Amélioration de la Compétitivité des Entreprises par la Formation (ACEFOR) AFD	2013-2016	3 872	0	3 872	3 872	0	805	805	#DIV/0!	20,79%	20,79%	A valider auprès de l'AFD
26	NC	Projet d'appui a la consolidation de l'éducation au nord (PACEN) USAID	2015-2020	75 000		7 500	7 500	0	327	327	#DIV/0!	4,36%	4,36%	Exécution normale
27	NC	Projet d'Appui à l'Education en Situation d'Urgence (2015-2017) USAID	2015-2017	7 500		7 500	7 500	0	656	656	#DIV/0!	8,75%	8,75%	Exécution normale
28	NC	Projet d'Amélioration des compétences en lecture des élèves de niveau I (2015-2020) USAID	2015-2020	26 205		26 205	26 205	0	1 351	1 351	#DIV/0!	5,16%	5,16%	Exécution normale
29	NC	Votre Enfant, la Lecture et Vous/DMAES (2015-2016) USAID	2015-2016	154		154	154	0	77	77	#DIV/0!	49,97%	49,97%	Exécution normale
30	NC	All children reading (Nos Enfants Apprennent à Lire/RARE (2015-2016) USAID	2015-2017	472	0	472	472	0	28	28	#DIV/0!	5,88%	5,88%	
31	NC	Accès équitable à une Education de Qualité pour les enfants des régions affectées par le conflit USAID	2015-2017	2 500		2 500	2 500	0	526	526	#DIV/0!	21,04%	21,04%	Exécution normale
32	NC	Projet d'appui aux jeunes entrepreneurs PAJE NIETA USAID	2015-2020	150 000	0	15 000	15 000	0	3 088	3 088	#DIV/0!	20,59%	20,59%	
33	NC	Education inclusive USAID	2014-2016	262	0	234	234	0	111	111	#DIV/0!	47,48%	47,48%	
TOTAL GÉNÉRAL				423 800	28 464	191 459	219 923	21 284	68 120	89 404	74,78%	35,58%	40,65%	

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	Coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projets en exécution				115 074	60 153	28 500	88 653	50 655	0	50 655	84,21%	0,00%	57,14%	
Secteur Ressources Humaines				115 074	60 153	28 500	88 653	50 655	0	50 655	84,21%	0,00%	57,14%	
1	1808	Réhabilitation/Aménagement et équipement des Laboratoires Universitaires BKD	2001-2017	6 000	5 882	0	5 882	5 295	0	5 295	90,02%	#DIV/0!	90,02%	Exécution normale
2	2373	Projet Extension Infrastructures ENI	2009-2017	1 891	1 891	0	1 891	1 802	0	1 802	95,29%	#DIV/0!	95,29%	
3	2194	Réhabilitation IPR/Katibougou & Bamako	2006-2017	1 807	1 807	0	1 807	1 335	0	1 335	73,88%	#DIV/0!	73,88%	
4	2601	Réhabilitation/Extension Ecole de Communication	2011-2016	472	472	0	472	359	0	359	76,06%	#DIV/0!	76,06%	
5	2613	Construction Equipement Institut des Sciences Humaines	2012-2017	850	850	0	850	674	0	674	79,29%	#DIV/0!	79,29%	Convention signée entre AGETIPE et ISH. Coût Totat: 700 millions
6	2372	Construction Equipement Cité Universitaire	2009-2016	29 375	29 375	0	29 375	28 769	0	28 769	97,94%	#DIV/0!	97,94%	
7	2309	Aménag./Equip. Labos Grandes écoles	2008-2017	1 520	1 720	0	1 720	1 447	0	1 447	84,13%	#DIV/0!	84,13%	
8	2444	Construction Pôle Universitaire Ségou	2009-2017	9 000	4 880	0	4 880	2 106	0	2 106	43,16%	#DIV/0!	43,16%	
9	2443	Réhabilitation/Extension FAST et IUG	2009-2016	1 254	1 254	0	1 254	1 237	0	1 237	98,64%	#DIV/0!	98,64%	
10	2858	Construction bibliothèque Universitaire Centrale (BUC)	2015-2018	1 272	1 272	0	1 272	746	0	746	58,65%	#DIV/0!	58,65%	
11	2859	Construction Faculté de Pharmacie	2015-2017	636	636	0	636	266	0	266	41,82%	#DIV/0!	41,82%	
12	2860	Construct ^o /Extension Campus Universitaire Kabala	2015-2017	35 737	3 204	10 000	13 204	1 430	0	1 430	44,63%	0,00%	10,83%	
13	2770	Réhabilitation/Equip. Infrastructures CENOU	2014-2017	1 433	1 433	0	1 433	853	0	853	59,53%	#DIV/0!	59,53%	
14	2619	Appui au CERFITEX	2005-2017	2 230	2 230	0	2 230	1 748	0	1 748	78,39%	0,00%	78,39%	
15	2218	Construction/Equipement Amphi 800 Places INFSS	2009-2017	1 763	1 763	0	1 763	1 307	0	1 307	74,13%	#DIV/0!	74,13%	
16	2448	Construction/Equipement Bureau INFTS	2009-2016	1 334	1 484	0	1 484	1 281	0	1 281	86,32%	#DIV/0!	86,32%	Le projet 2513 a été intégré dans ce Projet

17	2972	Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur (PADES)/BM	2015-2019	16 500		16 500	16 500	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	CT: 33 millions de dollars US
18	NC	Projet d'Appui à la Gouvernance (Niche) Pays Bas	2015-2018	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
Projet en préparation				600	600	0	600	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
Secteur Ressources Humaines				600	600	0	600	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
1	2769	Projet Equipement ENETP	2017-2019	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
2	2982	Programme Appui réhabilitation des infrastructures de développement des structures socio-éducatives ENSUP	2017-2019	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
3	3035	Construction/ Equipement Bibliothèque Spécialisée USSGB	2017-2019	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL				115 674	60 753	28 500	89 253	50 655	0	50 655	83,38%	0,00%	56,75%	

COUR SUPREME

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	
Projet en exécution				12 998	12 998	0	12 998	12 096	0	12 096	93,06%	#DIV/0!	93,06%	
Secteur Infrastructures				12 998	12 998	0	12 998	12 096	0	12 096	93,06%	#DIV/0!	93,06%	
1	2465	Construction Siège Cour Suprême	2003-2016	12 064	12 064	0	12 064	11 862	0	11 862	98,33%	#DIV/0!	98,33%	
2	2894	Equipement Siège Section des Comptes	2016-2017	934	934	0	934	234	0	234	25,05%	#DIV/0!	25,05%	
TOTAL GENERAL				12 998	12 998	0	12 998	12 096	0	12 096	93,06%	#DIV/0!	93,06%	

HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations	
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total		
Projet en exécution					1 300	1 300	0	1 300	750	0	750	57,69%	#DIV/0!	57,69%	
Secteur Infrastructures					1 300	1 300	0	1 300	750	0	750	57,69%	#DIV/0!	57,69%	
1	2760	Construction/équipement siège du HCC	2014-2017	1 300	1 300	0	1 300	750	0	750	57,69%	#DIV/0!	57,69%		
TOTAL GENERAL					1 300	1 300	0	1 300	750	0	750	57,69%	#DIV/0!	57,69%	

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations	
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total		
Projet en exécution					1 375	1 375	0	1 375	1 149	0	1 149	83,56%	#DIV/0!	83,56%	
Secteur Infrastructures					1 375	1 375	0	1 375	1 149	0	1 149	83,56%	#DIV/0!	83,56%	
1	2680	Réhabilitation/équipement CESC	2013-2017	1 375	1 375	0	1 375	1 149	0	1 149	83,56%	#DIV/0!	83,56%		
TOTAL GENERAL					1 375	1 375	0	1 375	1 149	0	1 149	83,56%	#DIV/0!	83,56%	

COUR CONSTITUTIONNELLE

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°	RNP	Intitulé du projet	Durée	coût	Financement acquis			Décaissement cumulé au 31/12/2016			Taux de décaissement			Observations	
					Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total	Intérieur	Extérieur	Total		
Projet en exécution					400	400	0	400	200	0	200	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
Secteur Infrastructures					400	400	0	400	200	0	200	50,00%	#DIV/0!	50,00%	
1	2895	Réhabilitation Rénovation Cour Constitutionnelle	2016-2017	400	400	0	400	200	0	200	50,00%	#DIV/0!	50,00%		
TOTAL GENERAL					400	400	0	400	200	0	200	50,00%	#DIV/0!	50,00%	

